

Friisilän talkoot

Talkoopäiväkirja
13.2.1993 – 25.9.1994



Taustaa tapahtumille

Sain toukokuussa 2010 tehtäväkseni toimia eräänlaisena oppaana Raision Kerttulan ulkoilualueella ja minulta toivottiin myös pientä taustoitusta luontonäyttely Pajupillin ja luontokoulu Lumikon syntymävaiheista ja myös Friisilän ja Kylä-Klemelän pihapiirien ja rakennusten historiasta. Siinä yhteydessä sain luettavakseni erilaisia asiakirjoja ja muistiinpanoja. Kaksi asiaa nousi silloin erityisesti esille. Ensimmäisenä tulee esille Raisiojokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n kunnallisaloite Raision kaupunginhallitukselle. Aloite on päivätty 10.9.1990 ja allekirjoittajina Lasse Porsanger ja Pekka Sundholm. Aloitteessa yhdistys esittää, että Raision kaupunki ryhtyisi Turun maakuntamuseon esityksen mukaisesti laatimaan kaavamuutosta Friisilän ja Kylä-Klemelän vanhojen rakennusten suojelemiseksi, rakennuksille laadittaisiin samalla toiminta- ja käyttösuunnitelma ja että rakennuksille ja pihapiirille laadittaisiin korjaus- ja kunnossapitosuunnitelma. Kaupunki suhtautui myönteisesti aloitteeseen ja perustettiin työryhmä, jonka pohjalta kaupunginhallitus päätti 21.4.1992, että Friisilän ja Kylä-Klemelän tilojen päärakennukset säilytetään ja peruskorjataan erikseen tehtävien suunnitelmien ja päätösten mukaisesti ja, että tilojen alueella olevat muut rakennukset pyritään myös säilyttämään ja kunnostamaan.

Kaikki hankkeet lähtivät myöhemmin liikkeelle niin, että kaupunki itse kunnosti tilojen päärakennukset ja Friisilän sementtitiilisen navetan. Erityisen merkittäväksi työksi nousi talkoovoimin kunnostettu Friisilän makasiini, jossa luontonäyttely Pajupillin avajaiset pidettiin 25.9.1994. Itse talkoot ajoittuivat ajalle 13.2.1993-25.9.1994 ja niistä on Pekka Sundholm pitänyt hyvin yksityiskohtaista päiväkirjaa ja kirjannut mm. talkootunnit ½ tunnin tarkkuudella. Yhteensä 43 henkilöä osallistui talkoisiin ja talkootunteja kertyi yhteensä 1480. Pääosa talkoolaisista koostui Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja Raision Rinkka ry:n jäsenistä.

Asiakirjoihin tutustuessani sain ajatuksen, että Pekan muistiinpanot on syytä kirjata huolellisesti talteen jälkipolville luettavaksi ja Raision Rinkka ry:n jäsen Paula Mirtti lupautui kirjoittamaan puhtaaksi Pekan talkoovihot ja siitä työstä kiitokset Paulalle.

Varsinainen suuri kiitos kuuluu kuitenkin Pekka Sundholmille, joka oli kirjannut muistiin koko Pajupillin kunnostusvaiheen. Nyt, kun aloitteesta on kulunut 20 vuotta, voimme vain nauttia talkootyön tuloksista ja toivoa, että luontonäyttely Pajupilli säilyttää paikkansa kaikkien raisiolaisten merkittävänä ja hyödyllisenä tutustumiskohteena.

Raisiossa, elokuun 30 päivänä 2010

Jyrki Aaltonen

Raision Rinkka ry/ Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry

FRIISILÄN TALKOOT 13.2.1993
Makasiinin tyhjennys, ympäristön siistimistä

Martti Brandt	Kari Loikas
Markku Pinta	Pekka Sundholm
Anne-Mari Hurme	Meri Brusi
Rauno Rantanen	Liisa Mainela
Erkki Saarnio	Ritva Toivola

klo 9.30-14.00

Makasiinista kärättiin 2 korkealaitaista siirtolavallista mutaa ja roinaa. Pölytys oli hirveää, hengityssuojaimet ehkä siilasivat suuremmat pöpöt.

Otimme talteen esineitä, jotka ikänsä tai erikoisuutensa vuoksi ovat mielestämme säilyttämisen arvoisia ja joita ehkä tulevaisuudessa voimme asettaa näytteille.

Katselmus Friisilässä 19.2.1993 klo 13-14

Martti Brandt	Kari Loikas
Erkki Saarnio	Pekka Sundholm
Heikki Saarento	Kalevi Varpi

Tutkimme rakenteita ja tiilikattoa. Kanala puretaan kaivurilla. Kattotiilet otetaan talteen samoin takaseinän laudat. Makasiinin korjaustyöt aloitetaan kantavien rakenteiden osittaisilla uusimisilla ja tukemisella. Tiilikatto säilytetään. Kattoa joudutaan osittain purkamaan, laudoitusta uusitaan muutamista kohdin ja pärekattoa paikataan. Otsalautoja uusitaan. Vanhaa hirttä, päreitä, vanhaa lautaa hankitaan Krookilan varastosta tai purettavista rakennuksista.

Sähköistyksen kustannuksia tutkitaan. Työt pyritään aloittamaan viimeistään huhtikuun alussa. Saarento hoitaa kanalan purkuluvan heti.

15.3.1993 klo 14.30-16.00

PS + Heikki Saarento

Kävimme katsomassa kolmea kaupungin omistamaa kiinteistöä, joista rakennukset puretaan lähiaikoina.

Tarkoituksena oli tutkia löytyisikö rakennuksista seinä- ym. lautaa Friisilan makasiinin korjaukseen. Ainoastaan Kaanassa olevasta rakennuksesta voisi saada seinälautaa mikäli purkaus tehdään varovasti käsityönä.

Saarento selvittää asiaa Mellasen ja kierrätyskeskuksen työllistettävien pomon kanssa. Saarento antoi luvan kanalan purkamiseen.

15.3. klo 16.00 - 16.30

PS + Varpi

Varpi selvittää hirsien, kattopäreiden ja sähköistyksen 19.3. mennessä.

Sovittiin, että Varpi hoitaa kaivinkoneella kanalan purkauksen loppuun, kun ilmoitan hänelle päivän.

Varpi lupasi myös joitakin työkaluja, puutavaraa ym. lsy:lle.

Sovimme myös, että tarvike- ja työkustannukset menevät keskitetysti hänen piikkiinsä (kaup. talo- rak.os.)

16.3. klo 15-17

Pekka S, Martti B, Erkki S, Ritva T

Suunnittelimme makasiinin sisätilojen jakoa ja käyttöä sekä päätimme aloittaa kanalan purkutyön 18.3. klo 15 alkavilla talkoilla. Katosta otetaan kaikki (n. 800) kattotiilet talteen ja takaseinän ulkolaudotusta puretaan ja lautoja käytetään makasiinin kunnostukseen. Martti purkaa itselleen piipun ja sisälaudotusta.

17.3. PS + Mellanen/puhelinkeskustelu

Keskustelimme makasiinin purku-, korjaus- ja vuokrausasioista. M antoi siunauksensa töille. Vuokrasopimukseen palataan myöhemmin. Vuokraa ei M:n mielestä tule ja sähkö- ym. kulut pitäisi sisällyttää Friisilän päärakennuksen kuluihin.

17.3. PS + Ritva Lehto/puhelinkeskustelu

Ritva lupasi selvittää, voitaisiinko rakennustelineitä saada Hartelalta käyttöön korjauksen ajaksi.

17.3. PS + Tiina Salo/puhelinkeskustelu

Kerroin mitä suunnitelmia meillä on. Sovimme, että lsy anoo 4.000,- kult. toimelta näyttelyn materiaaleihin ym. 31.3.93 mennessä

17.3. PS + Varpi/puhelinkeskustelu

V. lupasi käydä huomenna Krookilassa päreitä ym. etsimässä. Lupasi, että Kerttulan koulun rak. työmaalta voisi hakea puutavaraa tarvittaviin tikarappuihin ym.

18.3. talkoot Friisilässä 15.30-19

Martti Brandt

Pekka Sundholm

Tarmo Virtanen

Jyrki Aaltonen

Paavo Palo

Markku Brandt

Purimme kanalan katolta tiilet makasiiniin sekä purimme kanalan seinästä leveää seinälautaa makasiinin paikkauslaudaksi. Martti ja Markku B aloittivat kanalan kattorakenteiden purkuuutyt polttopuiden keräämiseksi omaan käyttöön.

Makasiinin mittaus 14.30 - 15.30

Pekka S + Heikki Saarento

Suoritimme makasiinin mittaukset, jotta Saarento voi aloittaa kuvien teon makasiinista. Lupasi kuvat vkolla 13.

Lisäksi suunnittelimme makasiinin rakenteiden vahvistamista ja välipohjan uudelleenrakentamista uusine portaineen ja kaiteineen.

19.3. PS + Varpi 15-16

Kävin kaupungintalolla, keskustelimme kattopäreistä, hirsistä ja rakennustarvikkeista.

Päreitä on saatavissa Krookilasta. Hirsistä ei ole, ehkä Liitolalta saattaisi löytyä, asia selvitetään maanantaina. Sovimme, että teen tarvikeluettelon tarvittavasta puutavarasta ja tarvikkeista.

19.3. PS + Ritva Lehto/puhelinkeskustelu

Hartela Oy on luvannut rakennustelineitä lainaksi korvauksetta 1 kk:n ajaksi.

Putkitelineet on noudettavissa H:n varastolta.

20.3. talkootyötä Friisilässä 12-16

Martti B, Pekka S ja Meri Brusi

Purimme kanalan takaseinästä seinälautaa varastoon sekä katon ruodelautaa jonkinverran varastoon. Meri puhdisti lautoja nauloista. Purimme Martin kanssa myös makasiinin kattoa, eteläpäässä olevat mineriittilevyt ja poistimme kaikki päreet levyjen alta. Ruodelaudat jäivät pelkästään paikalle ja katto suojaamatta sateelta. Martti jatkoi kanalan purkua omaan lukuunsa polttopuiksi.

21.3. talkootyötä Friisilässä 13.00 - 15.30

PS + MB + Meri B

PS ja MB puhdistimme lautoja nauloista ja varastoimme ne makasiiniin. Martti B jatkoi kanalan purkua.

22.3. PS + Rantasalo/Sampo/puhelinkeskustelu

Kyselin vakuutuksista ja minulle tarjottiin talkoovakuutusta, jonka hinta on 392,-

1/2 vuotta ja 560,- vuosi. Yritän saada johtaja Erkki Häikiöltä/Sampo, sponsoritukea.

Tarjottu vakuutus sisältää 15.000,- lääke ja hoitokulut, 30.000,- invalidiuuteettikorvauksen ja 5.000,- kuolemanvarakorvauksen.

22.3. PS + Tiina Salo/puhelinkeskustelu

Kerroin Friisilän tilanteen + puhuin avustusanomuksen tekemisestä. Tiina oli sitä mieltä, että lsy:n olisi syytä tehdä anomus yksin, ilman Rinkkaa, sillä R saa liikunta-avustusta kuitenkin. Soviittiin, että vuokraan lainapeitteen kulttuuritoimiston laskuun.

Hinta 84,-/kk.

Vuokrasin lainapeitteen kulttuuritoimiston laskuun. Kävimme Martin kanssa asentamassa pressun katolle.

Kattolautoista jouduttiin nyppimään pois kaikki naulat - kova homma.

Martti jatkoi purkua.

25.3. PS + Varpi

Ilmoitin Varpille, että kanalan purku on loppuun suoritettu ja jälkiputsaus koneella voidaan suorittaa. Saarento ja Varpi käyvät Friisilässä arvioimassa tilannetta + puutavaran menekkiä.

26.3. H Saarento/PS/puhelinkeskustelu

Keskustelimme SH lupaamista piirroksista, eivät valmiita. Pyysin, että Vesterinen korjausneuvojana ryhtyisi avustamaan meitä. Asia järjestyi. Annoin myös listan puutavaran + naulojen tarpeesta.

29.3.

Pressua oli ilm. viikonvaihteen aikana viilletty puukolla.

30-31-3-

Kanalan jätteet oli viety ja alue puhdistettu hyvin.

31.3. PS

Varpi lupasi puutavarat + naulat perjantaiksi Friisilään. Sovittiin, että 5.4. klo 10.00 pidetään kokous.

Paikalla Tiina S, Varpi, Saarento, Vesterinen, PS MB.

1.4. PS + joht. Häikiö/Raisio Sampo

Sovittiin, että Sampo antaa ilmoitusta vastaan tapaturmavakuutuksen lsy:lle. Robertsson hoitaa asian 2.4.

2.4.

Sovin kont.p. Elsa Robertssonin kanssa käytännön asiat. Rantasalon antama tieto oli väärä ja vak. arvo olikin 700,- eikä 560,- , alennuksella päädyttiin 600,-. Lsy velottaa ilmoituksesta ja Sampo vakuutuksesta. Vakuutus sovittiin vuodeksi.

4.4. PS + RL/puhelinkeskustelu

Sovin Ritva Lehdon kanssa, että telineet noudetaan maanant. ip. 3 tornin tarpeet.

5.4. PS + RL/puhelinkeskustelu

RL ilmoitti, että telineet voi noutaa klo 15 Hartelan varastolta, Varjonen tietää. MB + Jyrki A kävivät hakemassa mahtavan kuorman.

5.4.

Kokous klo 10-11 kaup. talolla

T Salo, K Varpi, H Saarento, Risto Vesterinen, PS, MB

Keskusteltiin tarvittavista materiaaleista ja maksajasta. Varpi ilmoitti, ettei talopuoli voi enempää sijoittaa (kaivuri+k-auto, jätteiden siirto, puutavara). Tiina Salo ilmoitti, ettei kult.tstolla ole kuin 3000,- tähän sijoittaa ja siitäkin osa jo käytetty (siirtolava, lukot, pressu). Sovittiin, että tarvittava puutavara saadaan purkamalla Friisilän 2. makasiini, johon HS oli saanut luvan Melaselta ja museoviranomaisilta. Makasiinin purkamalla saisi tarv. hirret + seinälaudat + tuet?

Kaup. ed. ehdotti, että lsy pyrkisi hankkimaan sponsorin esim. sähköjen ja muiden materiaalien hankintaan. Välipohjan lattia pitäisi ehkä tehdä uudesta tavarasta?

Varpi ilmoitti, että päärak. korjaus alkaa vasta huhti-toukokuun vaihteessa. Risto Vesterinen lupautui suunnittelemaan + opastamaan talkoolaisia. Näyttää siltä, ettei rahaa löydy makasiinin remontiin ilman järeämpiä nimiä.

5.4. 11-12 PS + MB + R Vesterinen

Kävimme Friisilässä ja Vesterinen totesi, ettei hirttä tarvita montakaan metriä, tuukkaus pitää tehdä ennen muita töitä. 2. makasiinin seinälaudat hyväkuntoisia ja riittävästi. RV lupasi 6.4. käydä uudelleen paikalla ja laatii korj. suunnitelman vielä tällä viikolla.

6.4. MB + PS 9-10.30

Purimme telinekuorman ja päätimme aloittaa niiden kokoamisen 7.4. klo 15.

Kutsuin talkoisiin Päärnin, Palon ja Karin + PS + MB.

7.4. PS + Matti Päärni 15 - 18.30

Pystytimme pohj. päähän telineet (torni) ja kaivoimme lapiolla kivijalat ympäriinsä näkyviin sekä poistimme mädän länsisivun alta maata ja mätää hirttä.

8.4.

R Vesterinen kävi paikalla ja mursi 2. makasiinin lukon, ei ehtinyt vielä perehtyä vars. korjaukseen.

12.4. PS + Meri B 12-14

Puhdistimme kaikki säilytettäväksi säästetyt esineet ja siirsimme ne makasiinista aittaan.

13.4. PS + Tiina S/puhelinkeskustelu.

Tiina lupasi selvittää josko II makasiinin romut kelpaisivat romukauppiaille. Lupasi myös hankkia puomit, jotta autoliikenne Friisilän pihassa loppuisi.

13.4. PS + R Vesterinen/puhelinkeskustelu

RV kertoi käyneensä paikalla suorittamassa mittauksia ja tarkistamassa rakenteita. Sovittiin, että to.

15.4. 9.30 käydään paikan päällä ja käydään yhdessä asiat läpi.

13.4. MB 2 t

Martti haki päreet Krookilasta ja siirsi ne Friisilään

13.4. PS + MB + KL

Sovittiin, että la 17.4. klo 10 pidetään talkoot ja korjataan pohj.päädyn kattoa ym. Yritän hankkia talkooväkeä paikalle.

15.4. PS + MB + KL + R Vesterinen 1 1/2 t.

Kävimme kummassakin makasiinissa tarkastamassa lauta - hirsi ym. tarvikkeiden saatavuutta.

Vesterinen esitti näkemyksiään korjaustavoista ja järjestyksestä. Päätimme aloittaa pohjoispään katosta 17.4. klo 10.

17.4. MB, PS, L Porsanger, P Pinta, Sirola 10 - 17.30

Sateinen lauantai. Ryhdyimme pohj. pään katon korjaukseen purkamalla kummaltakin lappeelta 1 kattotuolien välin päreet ja tiilet sekä länsilapelta vielä 2-3 välin osittain. Vahvistimme aluslaudoitusta, teimme uudet räystäänkannattimet, uusimme osittain yhden kattotuolin, teimme uudet räystäslaudat otsalautoineen päätyyn, myös osin uudet räystäslaudat länsilapelle ja otsalaudat osaksi kummallekin lappeelle. Teimme uuden pärekaton itälapelle. Jouduimme rakentamaan telineet länsipuolelle puutavarasta.

19.4. PS + Tiina Salo/puhelinkeskustelu

Sovimme, että Tiina hoitaa 2. makasiinin tyhjennyksen työkonein ja kaup. miehillä, sillä makasiinissa on useita raskaita esineitä.

20.4. 2. makasiini oli kaup. toimesta tyhjenetty.

20.4. Jatkoimme makasiinin pohj. pään katon korjausta.

MB, PS, S Rantala, T Virtanen 14.- 20.30

T Virtanen 14 - 17

Paavo Palo 15.30 - 20.30

Kari Loikas 17 - 20.30

Teimme länsilapelle pärekaton valmiiksi ja rimoitimme itälapteen + asensimme kattotiilet.

20.4. PS + Tiina Salo/puhelinkeskustelu

Tiina ilmoitti, että 4000,- on myönnetty avustusta.

20.4.

Rannikkoseudun toimittaja kävi paikalla ja otti kuvia ja haastatteli minua ja Marttia.

20.4.

Eija Suna, PS + KL, Saarento ja Vesterinen (2 t) kävivät paikalla katsomassa ja suunnittelemassa tuukkausta ym.

20.4. Saarento ilmoitti minulle, että 2. makasiinin saa purkaa.

22.4. ja 23.4. MB purki 2. makasiinin kattopellit ja vei pois.

23.4. Ostin työkaluja; 2 purkurautaa, 2 vasaraa, kirves, saha.

23.4. PS + Kari Loikas 17-21

Teimme makasiinin pohj. pään länsilapteen, rimoituksen ja ladoimme osan tiilistä.

24.4. PS + KL 9-18, T Virtanen, P Pinta 9-13, MB 11-13

Teimme makasiinin pohj. pään länsilapteen ja itälapteen kuntoon. Jouduimme rälläkällä halkaisemaan länsilapteen reunimmaisen rivin tiilet. Teimme otsa- ja päätyräystään peitelaudat, asensimme harjatiilille alustuet + tiilet.

MB + PP purkivat 2. makasiinin kattolaudotusta.

24.4. Saimme tiedon, että SLL on myöntänyt yhdistykselle hakemuksesta 5000,- projektiavustusta Friisilän pihapiirin rakennettavaa luontonäyttelyä varten.

27.4. PS + Eija Suna/puhelinkeskustelu

Eija kertoi, että Loimaalta olisi mahd., saada päreitä.

27.4.

Soitin Loimaan maatalousoppilaitokselle Riitta Jumppaselle (923- 20541, 2054224)

RJ kertoi, että heillä tehdään touko-kesäkuun vaihteessa päreitä. Hinta 50,-/nippu.

1 nippu = 1 m². RJ antoi Antti Okkon puh.numeron (923-71146) ja kertoi, että Okolla Mellilässä olisi haapapäreitä.

26.4. PS + MB + KL + PP 15-21

2 makasiini purettiin niin, että ainoastaan alaosan hirsikehikko jäi pystyyn. Irrotimme yläosan hirret, seinälaudat ym. ja kannoimme pinoihin.

27.4. PS + Markku Laurinen Mellilä/puhelinkeskustelu

Okko kertoi, että Laurisella olisi Loimaa-seuran päreitä varastossa museoriihen verannalla. Sovittiin, että päreet voidaan noutaa ja hinta 2 x 2 m³ kasta 150,-.

27.4. PS + T Salo/puhelinkeskustelu

Sovittiin Tiinan kanssa, että kulttuuritoimi maksaa päreet + hakubensat.

27.4. PS + Arto Mattila Mellilä/puhelinkeskustelu

Mattila soitti illalla ja kertoi, että Laurisen kanssa sovittu kauppa ei käykään, sillä päreet oli myyty jo aiemmin muualle.

Mattila tarjosi omia päreitään 200,-/m³. Sovittiin, että puhun asiasta muille ja ilmoitan ensiviikolla, jos otamme tarjotut päreet. Päreet ovat valmiina toukokuun puolivälissä.

29.4. Katja Laiho/Radio Sata/PS klo 11.00

Teimme jutun Frisilästä.

29.4. MB 16-18, PS, Markku Brandt 16-21, Eki S ja KL 17-21

Purimme 2. makasiinin maan tasalle ja kasasimme piirut ja hirret pinoon. Kuskasimme kaikki hirret ja piirut vielä navettaan suojaan (kova homma).

30.4.

Hain kaup.varastolta 3 trukkia.

4.5. PS + isän. Mellanen/puhelinkeskustelu

Kerroin 2. makasiinin purkauksesta ja ehdotin, että hän maksaisi yhdistykselle purkupalkkaa. sovittiin 1500,- mk:sta. Lähetän laskun.

4.5. PS + Arto Mattila /puh. 923-715111

Sovittiin, että päreet ostetaan ja noudetaan Mellilästä 1/2-kuukauden paikkeilla. Mattila lupasi myös näyttää pärehöylän toimintaa.

4.5. R Vesterinen, 2t, MB, 2 t, Anne-Mari 2 t, PP 12.-20.30, Eki S 17-20,
L Pors. 17-20, PS 16-21, KL 17-21

Tuukkasimme länsiseinää suoraksi, purimme mädät rakenteet, löytyi kerrosmuurahaiskolonia, haimme sokkelikiviä, piikkasimme vanhan valuun pois, sovitimme uutta alahirttä, rakensimme aita-
uksen varoitustauluin länsiseinän ympärille, jätimme seinä tukien varaan. Petri oli jo klo 12 asti
puhdistanut kaikki puretut laudat nauloista. MB:n autolla siirsimme laudat katokseen. Sovimme
seuraavaksi talkoopäiväksi perj. 7.5. klo 17.00.

4.5. Katja Laineen juttu Friisilästä tuli klo 14.00 ulos Radio Radasta.

6.5. P + Varpi

Kävin Varpin luona ja sovimme, että Varpi hoitaa 2. makasiinin putsauksen ja toimittaa Friisilään
siirtolavan, joka noudetaan kun ilmoitan hänelle. Varpi antoi myös lähetteen kaup.varastolle;
sementin, kierretankojen, muttereiden, harjaterästen ja siderautojen hakemiseen.

7.5.

Kivimäki teetti 4 kpl lattarautasiteitä, enempään ei ollut aineita.

Hain harjateräkset Kerttulan koululta. Hankin myös mutterit, pultit ym. kaupunginvarastolta.

7.5. PS 17-21, KL 18-21, MB 18-20 + Jyrki A 18-21

Purimme etelä-länsikulmassa olleen sisäseinän ja kärräsimme puut siirtolavalle sekä kaikkea muu-
takin jätettä. Katkaisimme länsiseinän laudoitusta n. 1 m. korkeudelta, että pääsimme paremmin
työskentelemään. Sovitimme alahirret oikean pituisiksi, teimme kivistä sokkeliä kantokohtiin. LP ja
ES kävivät katsomassa + Paavo P kutsui talkoolaiset Pähkinämäen majalle saunaan. Minä, Kari ja
Olli kävimme saunomassa.

10.5. PS 17-22 + P Pinta 17-22 + KL 18-22

Sovitimme alahirret lopulliseen asentoon, teimme et-lä seinän kulmatolpan, länsiseinän kaksi pysty-
tolppaa pultattiin valmiiksi asti. 2 tolppaa jäi seuraavaan kertaan. Työ sujui oikein mukavasti ja
olimme tyytyväisiä lopputulokseen. Siirtolava oli viety pois vaikka sovimme aivan muuta.

10.5.

Ostin laattakiveä 40,- - hirsien sovittamista varten.

11.5. PS + Tiina Salo/puhelinkeskustelu

Keskustelimme Tiinan kanssa dia-kuvausten tekemisestä Friisilässä. Tiina oli sopinut alustavasti
asiasta ammattikuvaajan kanssa.

11.5. PS + MB + KL + PP klo 17-22.

- olimme välillä n. 1 t kokouksessa -

Saimme kaikki pystytolpat tehtyä ja pultattua sekä asensimme alahirret lopulliseen asentoon, ent.
oviaukkoon teimme uuden hirren. Teimme sapluunat tukirauoituksista.

12.5. PS + Tiina Salo/puhelinkeskustelu

Sovimme, että Tiina maksaa päreet 500,- + kulj. 200,- Martille. Tiina kertoi myös sopivansa valo-
kuvauksista Friisilässä.

Sovimme, että Tiina budjetoit ensi vuodelle oman sektorinsa kiinteistöjen kunnostukseen; makasiinin maalauksen, sähköistyksen ja välipohjan lattian uusimisen.

Lisäksi sovimme, että museovirastosta tulee suunnittelija tutkimaan ja mahd. tekemään suunnitelman Friisilan pihapiirin kasviston hellävaraisesta harvennuksesta ja kunnostamisesta. Liitolan porukka ei halua tekemään em. työtä.

13.5. PS + Kivimäki (Raision konekeskus)

Vein siderautojen sabluunat Kivimäelle. raudat ovat valmiina 14.5.

Palautin samalla 2 trukkia, 1 jäi vielä minulle. Tarjosin kahvit K:lle.

13.5. PS + MB 15-19

Olimme kahdestaan Friisilässä. Teimme takaseinän vinotreevat ja korjasimme paikallaan pattinkista tehty naulauskoolaukset. Sovimme, että M hakee päreet Mellilästä tiistaina 19-20 välillä.

13.5. PS + rva Mattila/puh. Mellilä

Yritin 3 kertaa tavoittaa Mattilaa - ei onnistunut. Ilmoitin rouva M:lle, että Martti tulee tiistaina Mellilään.

14.5.

Hain Kivimäeltä sideraudat. Lasku menee Varpille (työtä n. 3 t). Raudat olivat melko suuret, siististi tehty ja ruostesuojattu.

17.5.

Soitin Varpille ja kerroin tukirautoista. Varpi hyväksyi toimet. Varpi ilmoitti, että voisimme ottaa kaupungin rakennustelineet käyttöön Friisilässä. Lupasi myös selvittää sähköistyksen kustannukset.

18.5.

MB kävi hakemassa päreet Mellilästä Ullan kanssa.

18.5. S Rantala, KL 17-21, PS 19-21

Simo ja Kari purkivat pohj. päädyn telineet ja pystyttivät eteläpäättyyn kaupungin telineet. Löimme n. 1 m verran uutta laudoitusta länsiseinään.

19.5. PS 16-21-30 + KL 17.30-21.30 + PP 16-21

Tein takaseinän naulauskoolakset oikeisiin syvyysksiin. Purimme koko seinän vanhan laudoituksen. Kiinnitimme tukiraudat. Seinä tuli valmiiksi uuden laudoituksen lyömiseksi, kun alahirteen lyötiin vielä muotoon sahattu naulauslista hirren oikaisemiseksi.

20.5. PS + KLO 9.30-15.00

Teimme ankarassa helteessä (28) varjossa länsiseinän laudoitusta alahirsien liitoskohtaan asti.

Lakaisimme yläkerran roskat ja pölyt (hirveä pölytys) pois. Työ sujui hyvin siihen asti kun riittävän pitkiä lautoja riitti, mutta viimeiset 10-kunta lautaa olivat vaikeita valita huonoista vähän paremmat.

20.5. PS + MS/puhelinkeskustelu

Martti kertoi Mellilän pärereissusta ja ilmoitti, että lasku tulee postitse minulle.

24.4. PS + MB 17-20.00

Laudoitimme takaseinää. Lautojen valinnassa oli vaikeuksia, takaseinään jäi vielä n. 1,30 m aukko.

26.5. PS + Varpi/puhelinkeskustelu.

Sovimme, että eteläpääty tehdään uudesta 6 " laudasta. Sähköistys tulee maksamaan n. 10000,-, rahoitus järjestyy vielä tämän vuoden puolella. Lisäksi sovimme seinän rimoittamisesta. Työt ovat myös alkamassa päärakennuksessa ja töitä tulee johtamaan rkm. Pekka Lehtinen 949-526518.

Varpi pyysi ottamaan Lehtiseen yhteyttä ja sopimaan puutavaran hankinnasta yms.

26.5. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Sovimme, että Lehtinen käy mittaamassa eteläseinän laudan + riman tarpeen ja hoitaa tavaran tilauksen.

25.5. PS + PP 17-21- + JA + KL 18-21

Pystytimme takaseinälle 2 telinetornia, löimme takaseinän umpeen, katon aluslaudoitusta uusittiin, uutta räystäslautaa asennettiin ja vanhaa laudoitusta jouduttiin purkamaan räystäältä makasiinin puoleen väliin.

27.5. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

PL lupasi hommata n. 60 m 6" lautaa, jotta illalla päästään jatkamaan katon tekoa.

27.5. PS + PP + KL + JA 17-21-00

Pystytimme 1 telinetornin lisää takaseinälle, jotta saisimme purettua räystästä riittävän pitkälle. Löimme räystäät uudesta laudasta ja vahvistimme kattotuoleja.

1.6. PS + PP + KL + JA + MB 17-21

Pärekaton teko sujui mukavasti ja saimme katon umpeen. Otimme pressun katolta. Emme saaneet tehtyä alusrimoitusta - rima puuttui.

2.6. PS + P Lehtinen

L ilmoitti, että puutavaraa tulee vasta tiistaina 8.6., jolloin kuormassa on sekä päärakennuksen että makasiinin tarpeet. Sovittiin, että haen kaup.varastolta , 10 kg + tarvittavat pultit 15 a´75, 8 100, 8 140.

2.6.

Palautin lainapeitteen, mahd. korjauslasku tulee vuokralaskun yhteydessä.

2.6. PS + H Saarento/puhelinkeskustelu

Keskustelimme makasiinin maalauksesta. 3 oli ehdottomasti punamullan kannalla.

Lupasin selvittää maalin saatavuuden, sekä käydä tutkimassa maalattavien seinien ent. maalilaadut + laudoituksen korj. tarpeen.

3.6. PS + Saarento/puhelinkeskustelu

Saarento ilmoitti, että maalit järjestyy. S. oli sopinut asiasta Varpin kanssa.

7.6. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Kertoi, että puutavaraa ei tulekaan 8.6., kuten oli sovittu, vaan vasta n. 15.6.. Johtui tavarantoimittajasta.

7.6. PS + Varpi/puhelinkeskustelu

Keskustelin puutavaratoimituksen siirtymisestä ja ehdotin, että voisimme aloittaa maalauksen, mikäli saataisiin maalit, pensseli, teräsharjat, lastat ja juuriharjat. Varpi lupasi toimittaa tavarat 8.6. paikalle.

7.6. PS + KL + MB + PP, KL +MB 17-20, PS + PP 17-21

Rakensimme kahdet maalaustikkaat, maalauspurkkeja. Kiinnitimme länsiseinän puuttuvat purettavat laudat. Hajotimme itäseinän katoksen ja pohjoispään ylimääräiset rakenteet.

8.6. PS + Varpi/puhelinkeskustelu

Varpi ilmoitti, ettei maalia saada tänä päiväksi, koska maalit piti tilata tehtaalta. Lupasi pensselit ym. tarpeet.

8.6. PS + Saarento

Kävimme Friisilässä katsastamassa seiniä ja vielä korjattavia kohteita. Sovimme, että Saarento piirtää makasiinista sisäkuvat ennen lomalle lähtöä 5.7.

Keskustelimme myös mm. makasiinin lattiasta ja sovimme, että lattia tasataan murskeella ja kateetaan osittain ns.uivalla puulattialla, jolloin näyttelytavaroita ei tarvi eristää erikseen maasta.

8.6. PS 17-22 + KL 18-21 + PP 17-22 + JA + P Sirola 17-21

Vaihdoimme alapäästään mätiä tai viallisia lautoja itä- ja pohjoisseiniltä, krapasimme teräsharjoilla länsiseinää, kärräsimme makasiinien ympäriltä jätettä siirtolavan täyteen.

9.6. PS + PP 17-21

Vaihdoimme länsiseinän pohjoispäästä useita metrejä alaltaan seinälautoja. Takaseinä on nyt laudoituksen osalta valmis.

10.6. PS + Varpi/puhelinkeskustelu

Varpi kertoi museoviraston avulla hankkineensa punamultaa 60 l Somerolta. Lupasi toimittaa sen maanantaina päärakennukseen. Tarkoitus on, että me ensin kokeilemme väriä ja mikäli se kelpaa, myös päärakennus maalataan samalla värillä.

11.6. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

PL epäili, ettei puutavaraa saada vielä ensi viikollakaan. Alkuvuokosta harkitaan, otetaanko rimaa erikseen.

14.6. PS + PL/puhelinkeskustelu

Puhuin Lehtisen kanssa lautatoimituksesta. L kertoi, että kaup.varastolta Vainio hoitaa asian.

14.6. PS + Jari Vainio

Puhun Vainion kanssa kattorimoista, lupasi yrittää hoitaa asian ke-torstaiksi,

14.6. PS 17-23 + KL 18-23 + M Pinta 18-21

Rapasimme pohjoispään seinän ja länsiseinän valmiiksi, Maalasimme pohj. pään ja muutaman metrin länsipäätä. Maalaus sujui hyvin, maalia ei kulunut niin runsaasti kuin oletimme.

14.6.

Ostin yhdistyksen laskuun 2 teräsharjaa ja 2 pölyharjaa.

15.6. PS + Varpi/puhelinkeskustelu

Keroin maalauksesta ja siirtolavan tyhjennyksestä. Lupasi käydä katsomassa. Puhuimme myös riman tarpeesta. Varpi kehotti vielä ottamaan Vainioon yhteyttä.

15.6. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Kertoi, että puutavara on tänään tullut paikalle (rimaa, lautaa 200-250). Lupasi myös hankkia valkoista Vinhaa nurkkalautoihin.

15.6. PS + Vainio/puhelinkeskustelu
Puutavaran pitäisi tulla vielä tänään.

15.6. PS + SR 17-23, KL 18-23 ES + Liisa M + Anna + 2 poikaa 19-21
Saimme puutavaraa ja pääsimme tekemään kattoa. Rimoitimme koko eteläpään länsilapteen ja ladoimme tiiliä n. 1/2 alasta. Eki kantoi tiilet makasiinista telineitten vireen. Naiset + p.pojat rapasivat itäseinää puoleen väliin ja pojat maalasivat länsiseinää. Saimme taas yllättävän paljon aikaa.

16.6. PS 17-22, MB 17-20, SR 17-22, LP 18-22, Lyytikäisen pojat 18-21
Kannoimme Kylä-Klemelästä kattotiiliä ja asensimme ne katolle, jätimme 3 riviä latomatta työtilaksi, jotta viimeisen rivin tiilet saadaan kavennettua "rälläkällä".
Teimme eteläpään otsa ja muut räystäslaudat valmiiksi. Pikkupojat maalasivat länsiseinää taas ahkerasti.

17.6. PS + Saarento/puhelinkeskustelu
Saarento oli käynyt Friisilässä. Keskustelimme nurkkalautoista, jotka voisi tehdä tai ei eteläpään ikkunasta. Pitäisi saada samanlainen aikaan. Hän lupasi tehdä sisäkuvia vielä ennen lomaansa.

17.6. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Lupasi toimittaa valkoista maalia ja pensseleitä. Oli toimittanutkin.

17.6. KL 17-18
Kari oli yksin paikalla, ankara sade yllätti ja hänenkin oli lähdettävä kotiin. Muutaman kattoliinan Kari sai kuitenkin leikattua.

17.6.
250 mm:n lautakin tuli pihaan, joten eteläseinää voidaan aloittaa tekemään. Seinä pitäisi tehdä 150 ja 200 mm laudoista vuorotellaan eri leveyksiä ilman systeemiä.

21.6. PS + MB 10-13.30
Purimme loput Hartelan telineet ja veimme kaikkia kahdessa kuormassa Hartelan varastolle. Kuuma päivä n. +20.

21.6. PS 17-22, SP 14-21, P Sirola 17-21, KL 18-20.30, Johanna M 18-21
Kari sai katon valmiiksi. Johanna maalasi länsiseinää. Minä, Simo ja Pertti teimme eteläpään uuden laudoituksen alaosaan. Simo oli jo päivällä purkanut koko eteläpään vanhan laudoituksen. Hyvä päivä!

22.6. PS + LP + MB 17.30-23, AL + 2 poikaa, Liisa M 19-21
Saimme eteläpään yläosan laudoitettua. Ikkuna ja kannattajat aiheuttivat melkoisesti työtä. Liisa ja Anna rapasivat itäseinää, pojat maalasivat länsiseinää.

23.6. KL 17.30-20.30 + PP + SR
Kari teki nurkkalaudat valmiiksi. Itäseinästä uusittiin useita lautoja.

28.6. PS + KL 17-22.30, ES 18-19 + A-M H 18-20 + JA 17-22.30
Länsiseinän alaosaan uudelleen rappaus ja maalaus saatiin eteläpäästä valmiiksi.
Itäseinää maalattiin ja rapattiin pohj. päästä alkaen yli puolenvälin jotta uudet laudat saatiin piiloon.

30.6. PS + Saarento
HS lupasi selvittää teollisuusimurin saantia, sähkömaakaapelin vetoa makasiiniin, uuden ikkunan saantia.

HS oli sitä mieltä, että yläkerran lankkulattia pitäisi purkaa ja rakentaa uudelleen, maalattiasta pitäisi poistaa irtonainen muta ja maa sekä vetää mahd. salaoja ulkopuolelle ja sisälle ennen murskeen levittämistä. Uivaa lattiaa hän piti tarpeellisena. Vesikourut asennetaan elokuussa makasiiniin, sitä ennen olisi syytä suojata länsiseinän alaosa saviroiskeilta. Piirustuksia ei ole valmiina sisätiloista. Lupasi palata asiaan vielä tällä viikolla, sillä HS:n loma alkaa 5.7.

30.6. PS 17-22-30 + PP 17-21 + ES 17-22.30, A-M H 18-20.30

Teimme Petrin kanssa itäseinän etelänp. seinän ovesta alaspäin valmiiksi katkaisemalla ja vaihtamalla 6 seinälaudan alapäästä uusiin vanhoihin lautoihin, poistimme osan rimoista. Eki rapasi jäljellä olevan seinän ja sen jälkeen maalasimme seinän valmiiksi porukalla. Purimme eteläpäädyn telineiltä trallit sisälle, Eki siivosi makasiinin ympäristöä ja saimme lavan melkein täyteen. Kannoimme kaikki maalaustelineet sisälle.

1.7. PS + PP + JA 17-21

Jyrki maalasi länsiseinän viimeiset räystäänalukset. Siivosimme makasiinia kaikesta puutavarasta ym. Siirtolava tuli kukkua päälle täyteen. Kelvolliset laudat pinosimme ulos peltien alle. Päätimme talkoot kevätkaudelta ja jatkamme taas elokuussa.

Korjaukset saatiin hyvään vaiheeseen; katto on valmis, seinät ovat valmiit, maalattu on kertaalleen koko talo eteläpäädyä lukuun ottamatta ja otsalautoja. Ulkovaipasta puuttuu rimoitus, ovien korjaus ja sokkelin tiivistäminen sekä räystäskourut.

2.7. PS + H Saarento/puhelinkeskustelu

HS kertoi, että teollisuusimuri järjestyy, räystäskourut asennetaan elokuussa. HS lupasi piirtää tuet ja kaiteet sekä lattia-aukon ensitilassa lomien jälkeen. Salaojitukseen, sähköistykseen palataan elokuussa sekä sorastukseen ja uivaan lattiaan.

2.7. PS + Vainio/puhelinkeskustelu

Ilmoitin konekeskukseen, että siirtolava pitäisi hakea Friisilästä eikä sitä tarvita ainakaan kuukauden. Vainio lupasi hoitaa asian maanantaina 5.7.

20.8. PS + H Saarento/puhelinkeskustelu

Sovittiin, että hän ja Varpi tulevat Friisilään ke 25.8. klo 11.00, jolloin katsotaan ja suunnitellaan sisätöiden aloittamista.

23.8. PS + Simo R + KL 15-21, JA 16-19.30, HB 19.30-20.30

Makasiinin eteläpäädyä maalattiin ja alaosa rimoitettiin, itäseinää rimoitettiin puoleen väliin ja maalattiin osaksi.

Ari Karhilahti kävi katsomassa paikkoja ja lupautui suunnittelemaan ja osaksi toteuttamaan näyttelyn. Ari lupasi aloittaa materiaalien keräilyyn luonnosta. Aikatauluksi sovittiin, että täyttely olisi valmiina n. 1 vuoden kuluttua, kun syyslukukausi -94 alkaa.

24.8. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Sovittiin, että Pikateho vaihdetaan Tehoon. PL lupasi toimittaa maalin ja hengityssuojaimet vielä iltapäiväksi.

24.8. PS + SR + KL + 14-21, JA 15-30-19.00

Eteläpäädyn yläosa rimoitettiin ja koko päädyn rimat maalattiin, myös osa itäseinää maalattiin ja rimoitettiin. Pohjoispään alaosa rimoitettiin.

24.8. PS + KL + Saarento + Varpi + Tiina Salo

Teimme klo 11-12.30 katselmuksen Friisilässä. Varpi ja Saarento pitävät salaojaa länsiseinustalle ja sisälle tarpeellisina, samoin yläkerran lattian uusimista näyttelytilan pohj. pään viimeistä väliä lukuun ottamatta, se voidaan tehdä purettavista lankuista uudelleen sahaamalla. Alakerran sorastuksesta ja uivasta lattiasta sovittiin myös niin, että se tehtäisiin vasat 4" piirusta ja pintalauta 1" vahvuisesta laudasta. Tiina Salo ei pitänyt alakerran lattiaa tarpeellisena. Sovittiin myös ovien ryhdistämisestä ja maalaamisesta mustaksi, samoin eteläpäädyn ikkunan tilaamisesta Lasi-Liskiltä. Sähköistyksestä esitimme, että kaapeli kaivettaisiin maahan ja aluksi tuotaisiin makasiiniin + 2 pistorasiaa. Varsinainen sähkösuunnittelu tehtäisiin silloin, kun näyttelyn tarpeet ovat selvillä. Varpi pyysi ilmoittamaan lattialaudan + muun puutavaran tarpeen hänelle. Varpi lupasi myös selvittää sähkökustannukset.

25.8. PS 13-21 + KL 13-18 + MB 15-17 + JA 17-19

Maalasimme kaikki otsa- ja päätylaudat valkoisella. Rimoitimme itäseinän loppuosan yläovelta pohj. päätyyn ja maalasimme itäseinän rimat. Etelä- ja itäseinä tulivat valmiiksi ikkunaa ja ovia lukuun ottamatta. Sovimme, että lauantaina 4.9. pidämme suuremmat talkoot ja tarjoamme väelle soppaa. Tarkoituksena on tyhjentää ja siivota perusteellisesti koko makasiini, jotta voimme aloittaa sisätyöt.

25.8. PS + Vesterinen/puhelinkeskustelu

Sovimme, että Vesterinen tulee mittaamaan lattioiden laudan tarpeen ym. ensi viikolla.

30.8. PS 15-21 + JA 17-21 + SR 10-12, 15-21

Rimoitimme pohj. pään valmiiksi sekä länsiseinän (puuttumaan jäi n. 5 m, kun rima loppui). Maalasimme jonkin verran länsiseinää (maali loppui).

31.8. PS + R Vesterinen klo 10.00-12.00

Tutkimme makasiinin sisätilojen välipohjan kannatuksia, lankutusta, ulko-ovia, ikkunan mittoja. RV lupasi huomiseksi laskea puutavaran menekkiä lattioihin. Keskustelimme portaista, tukipylväistä, sivutukirakenteista, lattioiden käsittelystä, sähköstä, kivijalan tiivistämisestä ym.

31.8. PS + Varpi/puhelinkeskustelu

Vesterinen oli jo kertonut Varpille omista ajatuksistaan remontin suhteen ja oli luvannut 1.9. ap. antaa tietoja puutavaran menekistä, jotta voidaan selvittää hinta. Sovimme Varpin kanssa, että hän toimittaa vielä tällä viikolla punamultaa, mustaa maalia oviin, kalkkisementtiä, salaojaputkea, siirtolavan perjantaiksi sekä ryhtyy sähköistyksen järjestämiseen välittömästi. Lisäksi sovimme, että voin tilata Lasi-Liskiltä ikkunan sekä hoitaa Lehtisen kanssa imurin, nostolaitteen, työvalaisimien hankinnan.

31.8. PS + SR 16-20.30 + JA 17.30-20.30

Maalasimme räystäät ym. valkoisella toiseen kertaan sekä länsiseinän rimoja niin paljon kun maalia riitti. Purimme putkitelineet eteläpäädyistä sekä siivosimme ympäristöä.

1.9.93 PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Kertoi laatineensa yhdessä Saarennon kanssa sisätilojen uudistamissuunnitelman (lattiat, portaat, kaiteet, tuet).

2.9.93 PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Lehtinen lupasi perjantaiksi toimittaa kalkkilaastin, alumiiniputkitelineen, teollisuusimurin. Punamultaa oli toimitettu 5 astiaa a´ 30 l makasiiniin. Henkilönostinta ei voi käyttää makasiinissa (liian suuri). PL lupasi myös toisen teollisuusimurin vuokraamosta kaup. laskuun.

1.9. PS + Rauno Rantanen/puhelinkeskustelu

Lupasi tulla talkoisiin ja järjestää hengityssuojaimet talkoolaisille. Noudan ne 3.9. häneltä.

2.9. PS 16-19.30 + Erkki S + KL 17-19.30

Satoi rankasti. Suunnittelimme 4.9. talkoita ja rakensimme telineitä sisälle.

2.9. PS + Lasi Liski

Kävin tilaamassa ikkunan makasiiniin. Liikkeestä luvattiin käydä mittaamassa ja asentamassa valmiiksi maalattu ikkuna ilman karmeja. Koko 110 x 58,5.

3.9. PS + P Sirola

Pertti oli hakenut teollisuusimurin rak. laitevuokraamosta, kokeilimme laitetta ja haimme vielä lisäletkun. Kokosimme alumiinirak.telineet, haimme hengityssuojaimet, tarkistimme myös moottorisahan, jatkojohdon ym. Ostin lsy:n laskuun näppylähanskoja tusinan ja jätösäkkejä.

4.9. PS 8.30-18, KL 8.30-14.00, JA, P Sirola 9-17, T Virtanen 9-12, ES 9-16, Pauli S, M Pinta 9-17, Paavo P 9-16, Liisa M 11-15, H Lehtonen 9-15.30, Anne-M 10-15
Riitta Aaltonen + poika 9-17, Taina P 11-15

Talkoot - lauantapäivä

Järjestimme kokopäivän talkoot, osanottajat yllä. Makasiinin takaseinän rimojen maalaus tuli valmiiksi, länsi- ja pohj. seinustalla olevia puita karsittiin ja pienempiä poistettiin. Sisäkatto tuli kokonaan puhdistettua teräsharjoilla, rapoilla, ym. konsteilla.

Välipohjan yläpuoliset seinät imuroitiin tai harjattiin, lattialta poistettiin maa-ainesta riittävästi.

Makasiinin ilma muuttui heti paljon raikkaammaksi. Makasiinista siirrettiin päreet, tiilet, kelkat ym. aittaan, aitta siivottiin.

5.9. PS + Meri B 10-12

Lastasimme lähes kaikki karsitut oksat ja rungot siirtolavalle. Lava tuli ylitäyteen., vaikka sotkin useita kertoja risuja piukempan.

6.9.

Klo 11-12.30 luontokoulun avajaiset. Paikalla n. 10 eri tied.välinettä + Tiina S, Rauno Saari, Lasse Tuominen, Helena Lehtonen, PS, Markku Lehtokari, Ritva Toivola, Liisa Mainela + n. 10 oppilasta.

Onnistunut tilaisuus, mm. Saari ilmoitti, että Friisilän korjauksiin tulee ensivuoden budjettiin tuntuvasti rahaa ja ettei navettaa pureta miltään osin. Katto peitetään pressuille ja ikkunat ja ovet luukutetaan.

6.9. PS 16-20.30 + Paavo P 16-19 + KL 17-20.30 + P Sirola , E.S 17-19.30

Makasiinin välipohja purettiin pois. Imuroitiin välipohjan kannattajat + seinät yläpuolelta, sokkelia jonkin verran + alaseiniä. Uudelleen käytettävät lankut varastoitiin naulattomina navettaan.

7.9. PS + Vesterinen/puhelinkeskustelu

RV faksasi minulle työ- ja materiaaliselosteen.

7.9. JA 18-20

Jyrki maalasi pohjoispään rimoituksen. Makasiinin maalaus tuli valmiiksi, ainoastaan ikkunan peitelaudat ja ovet ovat maalaamatta.

7.9.

TS, Hesari, Päivälehti, Rannikkoseutu kirjoittivat laajasti ja myönteisesti Friisilästä . Valjakko, Yle ja Radio Sata lähettivät jo 6.9. suorina ja nauhoitettuja lähetyksiä.

8.9. PS + P Lehtinen + H Saarento/puhelinkeskustelu

Useita puheluja jouduttiin soittamaan ennen kuin Saarento myönsi antaneensa väärän sekoitusohjeen kivijalan korjauslaastista. Lehtinen toimitti laastin sekoitusta varten astian ja vispilän.

8.9. PS 16-20.30 + E Saarnio 17.30-20.30 + P Sirola 17-20

Kaivoimme 3:n pilarin kuopat tukihirsille. Rapasimme välipohjan kannatushirret.

10.9. PS + Lehtinen/puhelinkeskustelu

Sovimme, että PL toimittaa 3 m 25 cm (läpimitta) ilmastointiputken, salaojahiekkaa ja salaojaputkea. Muuraushiekkaa tuli 2 saavillista.

10.9. PS + H Saarento 9-10

Kävimme katsomassa täyttökorkeudet, pilareiden paikat, tukien kiinnitykset ja portaiden asennuksen, sovimme myös salaojan linjasta, alakerran korokkeen reunuksesta. Saarento lupasi kysellä jos löytyisi vanhan kivijalan kiviä reunukseksi. Sovimme myös kourun asentamisesta länsiseinälle.

10.9. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu.

Sovimme, että PL toimittaa 13.9. meille Hiltin, salaojaputkea, 2 työmaavalaisinta. Salaojahiekka ja ilmastointikanava olivat jo paikalla.

13.9. PS 14-21.30 + Tarmo V 14-18.30 + KL 17-21.30, Pertti S 17-21 + ES 18-21

Oijoimme Tarmon kanssa päivällä eteläpäädyn suuria kivijalkakiviä ja sovitimme kiviä koloihin, täytimme kolot laastilla (2 kalkkia + 1 yleissementtiä + 10 hiekkaa) sekä viimeistelimme märällä pensselillä, lisäksi kiinnitimme kivijalan sisäpuolelta tukikiviä 1+4 laastilla.

Kaivoimme (P Sirola) salaojan ja asensimme putken, emme täyttäneet. Porasimme Hiltillä tukipilarille tartuntoja, otimme korkeuksia, valoimme kanavaputkeen pilarit (4 pilaria). 1 halogeenivalaisin antoi kyllä valoa, mutta toinen pitäisi vielä saada. Päätimme esittää Saarenolle, että alakerran lattia tehtäisiin yhteen tasoon ja yläpään kivijalka koteloitaisiin, jotta saataisiin seisomakorkeus myös näyttelytilan yläosaan. Otin Hiltin yöksi kotiin.

14.9. PS + Friisilän kirvesmies

Vein Hiltin aamulla Friisilään ja pyysin, että hän koneella katsoisi makasiinin korkeudet.

14.9. PS + Saarento/puhelinkeskustelu

Keskustelimme sivutukien materiaalista (julkut), niitä ei taida saada mistään. sovimme myös, että alakerran yläpää tehdään sivukoteloilla, jotka olisivat sivutukien kanssa samassa linjassa (n. 1 m leveät), Sovimme myös sepelistä. Länsiseinän karmista ja ikkunasta, jota ei voi pellittää alareunasta. Sovimme myös, että alakerta voitaisiin rakentaa ensin ja suojata lattia välipohjaa tehtäessä. Päätimme tehdä taas työmaatarkastuksen 15.9. iltapäivällä.

14.9. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Keskustelimme julkuista (ei löydy), korkeuksista, sepelistä, salaojahiekasta. Sovimme, että tapaamme Friisilässä klo 14. jälkeen.

14.9. PS + P Lehtinen

Katsoimme PL:n kirvesmiehen ottamat korkeudet (hienosti otettu kaikkiin pystysivuhirsiin + 5 ripaan keskellä).

Keskustelimme sepelistä ja PL ehdotti, että tilataan 0-16 karkeutta ja tasataan se täryllä. Sepeli on 15.9. paikalla. Pohdimme myös kourun tuoman vesimäärän hankaluutta pohjoispäässä sekä sokkelin tekoa länsiseinän keskiosalla, jossa kallio viettää kohti makasiinin seinää. PL toi myös toisen halogeenivalaisimen.

14.9. PS 14-20 + Tarmo V 14-18

Teimme edelleen sokkelin täyttöö ja tukikivien asennusta ja istutusta. Saimme valmiiksi itä-eteläpäädyn kivijalan sekä länsiseinän n. puoleenväliin. Päätimme jatkaa sokkelihommia 20.9. maanantaina klo 14.00. Lasse P kävi katsomassa töiden edistymistä ja pohdimme yhdessä muutamia ongelmakohtia. Lasse kertoi, ettei ainakaan 3 viikkoon voi tulla töihin.

15.9. PS 15-16 + H Saarento

Teimme taas katselmuksen Friisilässä. Sovimme kouruista, että Saarento hankkii tynnyrit kourujen päihin. Saarento esitti myös, että pohjoispään kouruvesi johdetaan kivetystä myöden makasiinista pois päin. Sovimme myös alapohjan sepelitäytöstä n. 8 cm hirren alareunasta alaspäin. Sovimme tukien asennuksesta sekä julkuista, jos Saarento saa niitä Liitolalta tai eräästä purettavasta rakennuksesta. Sovimme myös, että alapohja tehdään ensin ja viimeksi yläpohja. Alakerran pohjoispään kotelointi tehdään lattialankusta ja saman korkuisena koko koteloitavalta osalta. Alapohjan koolaus tehdään makasiinin pituussuuntaan. Ikkuna pitäisi siirtää ulospäin seinälaudan tasolle.

15.9. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Lehtinen yrittää vaihtaa sepelin karkeammaksi, 3-16 mm.

Ei onnistunut, sepeli on 0-16 mm.

15.9. PS + M Pinta + P Sirola 17-20.30 + E Saarnio 17.30-18.30

Täytimme salaojan ja kärräsimme irtomaata ja kiviä ulos kymmeniä kotsarikuormia kaup. siirtolavalle. Kärräsimme pienempien kivien päälle sepeliä eteläpään kymmeniä kuormia, alkoi näyttää aika hyvältä.

20.9. PS + Varpi/puhelinkeskustelu

Varpi tuli n. 2 viikon sairaslomalta ja lupasi heti panna sähkölinjan ja puutavaran hankinnat alulle. Lupasi vielä keskustella Saarennon kanssa.

20.9. PS 14-21.30 + Tarmo V 13-17 + KL 17-20 + Markku P 17.30-21 + P Sirola
17-19.30 + Jyrki A 17.30-20.30

Teimme Tarmon kanssa sokkelin lähes valmiiksi, valoimme länsiseinän keskiosan betonipalkin, johon vielä muotoillaan betonista kouru veden johtamiseksi pois sokkelista, muuten sokkeli tuli valmiiksi.

Kärräsimme vielä näyttelytilan yläpäästä kymmeniä kuormia kiviä ja multaa ja sen jälkeen sepeliä täyttökorkeuteen, 10 m³ sepeliä on jo kärrätty sisälle ja täytyksen jälkeen tarvitaan lisää.

21.9. PS + Varpi/puhelinkeskustelu

Kertoi keskustelleensa hankinnoista tänään Saarennon kanssa ja lupasi vielä tänään tilata puutavaraa ja vauhdittaa sähkön asentamista makasiiniin.

21.9. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Sovittiin, että PL tilaa sepeliä lisää 5 m³, hankkii keskiviikoksi täryn ja pölyimurin sekä puutavaraa varten pressun.

21.9. PS + Saarento/puhelinkeskustelu

Lupasi torstaiksi piirroksia työmenetelmistä. Lupasi vielä tänään kysellä Liitolalta julkuja. Kertoi, että Saari oli määrännyt navetan pressutettavaksi.

22.9. PS 17-21.30 + JA 18-21.30 + Eki S 17-19

Ajoimme sisään tärytyksen jälkeen vielä sepeliä, ajoimme uudelleen täryllä ja lisäsimme taas sepeliä, otimme kaikki maa- ja lattian pintakorkeudet, nostimme portaan, purin valulautoituksen.

22.9. PS + Varpi/puhelinkeskustelu

Kertoi, että puutavaraa lattiaa varten tulee torstaina ja että välipohjan koolauspattingit otetaan suoraan kaup. varastolta Lehtisen kautta.

23.9. KL + Eki S 17-20.30 + PS 18-19

Eki ja Kari valikoivat tarvittavat hirret välipohjan tekemiseksi + poikkihirren näyttelytilan pohjoispäähän sekä täryttivät vielä sepelipohjan. Alakerran koolauslankut tulivat myös tänään. em lankut + hirret peitettiin pihalle pressulla.

Pikkupojat olivat sytyttäneet navetan vintille ja alakertaan tulipaloja. Onneksi kaup. korjausmiehet olivat havainneet savua ja sammuttaneet tulen.

24.9. Kaupungin miehet luukuttivat navetan kaikki aukot.

28.9. PS + Saarento

HS toi Friisilään porras- ja kotelopiirroksat. Keskustelimme ja mittailimme korkeuksia ja syvyyksiä. Piirroksiin tehtiin muutoksia ja HS lupasi piirtää uudet piirroksat. Sovimme välipohjan koolauksen 600 kk pituussuuntaan. Alapohja tehdään täyttämällä koolauksen 900 kk sepelillä lattialautaan asti ??

28.9. PS + Simo R 15-21 + KL 17.30-20.30

Teimme länsiseinän betonivalun loppuun, Irrotimme nurkkaportaat ja tiivistimme täryllä kulman. Teimme hirsistä välipohjan välipohjan hirsien pystytuet (2 kpl).

P. Lehtinen toimitti meille halogeenipolttimoita 2 + 2

Täytimme salaojaputken ulkopuolisen osan.

29.9. PS + H Saarento/puhelinkeskustelu

Sovimme välipohjan koolauksesta, että se tehdään hienosahatusta pattinkista, tarve 120 m. Lisäksi tarvitaan 2x2 koteloiden rakentamiseen. Saarento ilmoitti, ettei julkuja kuitenkaan saa Liitolalta. Lisäksi sovimme, että vanhat lankut sahataan kaupungin varastolla.

29.9. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Sovimme, että PL tilaa ja toimittaa viikolla 40 pattingit ja 2x2. PL lupasi toimittaa meille myös 25 mm puuporan samoin 35-40 cm pituisen sekä puukeppiä 5 m eri reikiin. Lisäksi sovittiin, että käymme 1.10. klo 12.15 Friisilässä katsomassa vanhat lankut; voidaanko ne sahat suorasisivuisiksi.

1.10. PS + P Lehtinen 12-13.20

Sovimme, että PL toimittaa vielä pe huopakaistaa, sahauttaa lankkuja ensi viikolla. Pattinki ja 2x2 oli tullut, samoin poranterä ja kepit.

3.10. PS + SR + KL 14-20.30 + MB 14-19.30 + P Sirola 15.30-18 + Lasse P 15.30-18

Portaiden aukko tehtiin katkaisemalla yksi poikkihirsi ja asentamalla pystytuki tilalle. Väliseinän alahirsi asennettiin, samoin poikkihirren kannatinhirsi, naulauspattingit tehtiin valmiiksi laudoitusta varten. Asensimme ja sovitimme lattian lankkukoolaukset puoleenväliin, asensimme huopakaistat alle. Löimme myös muutaman lattialaudan paikalleen. Hanna Loikas toi kahvia talkooväelle.

4.10. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Sovittiin, että PL toimittaa lisää 4 rl huopakaistaa, naulauslevyjä 35 ja voimakkaan porakoneen tiistaiksi 5.10.

4.10. PS + Varpi/puhelinkeskustelu

Kertoi, että sähkö on tilattu ja lähiaikoina käydään katsomassa rasianpaikkoja.

4.10. PS + Saarento/puhelinkeskustelu

Kertoi, ettei ole ehtinyt piirtämään uusia kuvia, yritetään pärjätä vanhoilla. HS on lomalla tänään ja ensiviikon. Lupasi tulla käymään lauantaina talkoissa.

5.10. PS + SR 17-21 + KL 17-20.30 + P Sirola 17-19 + JA 18-20.30

Porattiin ja tapitettiin pystytolpat ja välip. kannattajat yhteen (5 tolppaa). Valittiin parhaat koolauslankut ja katkottiin ne oikeaan mittaan. Siirrettiin varasto-osasta kaikki puutavara navettaan säilöön ja täytettiin väliseinän alahirren tasolle varaston lattia kivillä ja sepelillä. Tilat alkavat saada oikean muotonsa ja näyttävät varsin hyvältä.

5.10. MB 9-15

Martti valikoi vanhojen lautojen kasasta väliseinän laudat ja löi seinän alaosan lähes valmiiksi.

7.10. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

PL lupasi toimittaa lauantaiksi paikalle täryn ja teollisuusimurin. Lankkujen sahaus ei onnistunut tällä viikolla.

7.10. PS + KL + Ari K 17.30-18.30

Suunnittelimme Arin kanssa näyttelyn valaistusta.

8.10. PS + KL + Varpi + kaup.Lv-mies

Sähköliikkeen edustaja ei tullutkaan paikalle. Kävimme yhdessä läpi sähköön liittyvät asiat; sulakkeiden määrän, kaapelin vahvuuden, kytkimet, pistorasiat ja valaisinnastat sekä johtojen kulkureitit ja putkitustarpeen. Sovittiin, että me toimitamme Varpille piirroksat maanantaina. Varpin käsityksen mukaan sähkö olisi jo ensi viikolla tuotu makasiiniin ja muutama rasia asennettuna. Sisäsähkötyöt tehtäisiin sitten, kun lattiat on lyöty ja puutyöt melko valmiit.

La 9.10. Talkoot; MB 9-11 + PS + KL 8.30-18 + Pauli S 9-17 + P Sirola 13-17

Ritva L + Anne M 9-15 + J Orvasto + M Pinta 19-16 + E Saarnio 9-14 + Ritva Toivola 11-15

Rinkan varaston maalattian reunat kivettiin, sepeliä ajettiin muutama m3 ja tärytettiin valmiiksi, seinät puhdistettiin valmiiksi ja väliseinän alaosa tuli valmiiksi 2 reunalautaa lukuun ottamatta, väliseinän yläosan nauлаusta varten asennettiin pattinkista apukattotuoli. Näyttelyosan alakerran koolakset asennettiin valmiiksi, lankut jatkettiin nauлаuslaatoilla ja päädyt kulmilla. Seinien alaosat imuroitiin, välipohjan hirsikannattajat tuettiin (5) sivutukien avulla, ulko-oven toinen ovenpuoli tehtiin uudestaan ja toisen saranaa siirrettiin ryhdistämiseksi. Ovien edustat sepelöitiin ja tärytettiin. Satutin vas. käden etusormen kun naula painui melko syväälle ja verta tuli runsaasti. Anne-Mari Hurme oli valmistanut oikein hyvää ruokaa, leivonnaisia ja kahvia.

10.10. PS + KL 10-12

Suunnittelimme Friisilässä sähköasennusta ja teimme piirroksat valaisimien ja rasioiden paikoista. Kari teki vielä kirjallisen selvityksen eri yksityiskohdista ja toimittaa kuvat ja selosteosan 11.10. Varpille.

11.10. SP + JA 17-21 + Ritva Toivola 17-19 + MB 19-21 + KL 16.45-17.15

Näyttelyn ja varastotilan välisen seinän yläosa tehtiin valmiiksi, reunoista jätettiin pari lautaa sähköasennusta ja tukirautojen kiinnitystä varten.

17.10. KL 9.30 - 14.30 + MP + MB 10.30-14 + Simo R 9.30-14 + LP 13-14.30

Välipohjan koolaus tuli valmiiksi siltä osin kun lattia tehdään vanhasta lankusta.

Näyttelytilan toinen ovikin saatiin asennuskuntoon. Aikaa käytettiin myös töiden suunnitteluun jatkossa.

18.10. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu.

Sovittiin, että PL toimittaa välipohjan koolausta varten suurempaa pattinkia ja aikaisempi tavara käytetään laatikoiden tekoon. PL lupasi myös toimittaa 2 kpl 5 m rimoja yläkerran kaiteen kiinnitykseen sekä hoitaa vanhojen lankkujen sahauttamisen.

18.10. PS + H Saarento/puhelinkeskustelu

Keskusteltiin sähkösisäasennuksista ja HS lupasi tarkistaa meidän asennuspiirroksen. Keskusteltiin myös töiden edistymisestä + tarkemmista porras- ym. piirroksista (lupasi vkolla 42) - oli sitä mieltä että vanha porras pitäisi säilyttää.

18.10. PS + KL 17-21 + JA 17.30-20.30 + Pertti S 17.30-19.30

Siirsimme pihalla olevat laudat Rinkan varastoon suojaan sateelta ja vääntymiseltä. Aloitimme seinänvierilaatikoiden runkojen rakentamisen pattinkista. Todettiin, että sähköfirma oli aloittanut sähköasennuksen myös sisällä aikaisemmin sopimamme vastaisesti. Ilmakaapeli vedettiin vkolla 41 navetan kautta makasiinin päätyyn.

19.10. Kari + Varpi/puhelinkeskustelu

Varpi lupasi keskeyttää ja hoitaa sähköfirman kanssa. että asennetaan johtoja vain alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tässä vaiheessa.

19.10. PS 16-17

Kävin siirtämässä 11 x 4,90 + 11 x 3.20 koolauspattingit heti sisälle + päreet, jotta eivät vääny pihalla pressun alla.

21.10. PL + MB 16-21 + S Rantala 17-21

Rakensimme seinänvierilaatikon runkoja. Saimme ensi kerran sähkön makasiinin rasiasta. Ulkova-loakin varten oli jo vedetty johdot.

22.10. PS + H Saarento

Kävin kaup.talolla ja sain HS:lta uudet porras- ja kaidepiirustukset. Puhuimme myös lattialautojen sivelyyn tarkoitetusta rautasulffaattiliuoksesta.

HS lupasi selvittää aineen saannin, sekoitussuhteen ja voidaanko sitä levittää näin kylmällä säällä.

Makasiinin ulkovalo oli jo asennettu paikalleen.

La 23.10. PS + KL 9.30-15 + MB + S Rantala 9.30-14.00

Talkoot jatkuivat kirpeässä pakkassäässä. Koolasimme välipohjan keskiosan valmiiksi. Seinänvierilaatikkojen runkorakenteet tulivat valmiiksi paitsi portaiden alta. Suunnittelimme Karin kanssa portaiden kaiteiden ym. rakentamista uusien piirustusten pohjalta.

25.10. PS + KL 17-21 + Simo R 17-20 + MB 17-19

Lintulauta Friisilään.

Saimme välipohjan koolauksen valmiiksi., samoin seinänvierilaatikkojen rungot.

25.10. PS + Saarento/puhelinkeskustelu

Sovimme, että HS toimittaa Varpille uudet kuvat ja pyytää häntä tilaamaan välipohjan lattialankun sekä kaikki porrasaineet.

26.10. PS + Varpi/puhelinkeskustelu

KV kertoi tilanneensa välipohjan lankut, toimitus pe 29.11. sekä antavansa P Lehtiselle tehtäväksi porras- kaide- ym. tavarain tilauksen. Lattialankku ei ole pontattua.

26.10. PS + H Saarento/puhelinkeskustelu

HS oli sitä mieltä, ettei välipohjaa tehdäkään pontatusta lankusta.

26.10. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Kertoi, että puretut lankut ajetaan sirkkelillä puusepänerveilla. Sovittiin, että porrastilaus tehdään huomenna, kun PL on ensin tutustunut kuviin. Soitan iltapäivällä.

27.10. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Lupasi torstaiksi 28.10 toimittaa porrastarpeet paikalle. Kertoi, ettei vanhoja lankkuja pystytäkään sirkklaamaan heidän verstaalla, pitäisi olla kelkkasirkkeli, jotta asia hoituisi. PL lupasi tilata lisälankkua välipohjan loppuosankin tarpeisiin.

28.10. PS + SR 17-21

Teimme painekyl.lankusta loput koolaukset mm. oven edustan ja laatikoston loppuja + väliseinä tuli valmiiksi.

29.10. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Kertoi, ettei välipohjan lankkua saadakaan, lupasi toimittaa pölyimurin ja suojarahvia paikalle.

30.10. PS + KL 9.00-16 + MB + Simo R 9-14.30 + LP 13-15

Laatikostoa laudoitettiin, rakensimme porrasta ja kaidetta. Koolasimme viimeiset pattinkit välipohjaan.

31.10. PS 18.30-22

Imuroin seiniä , laatikot ja lattiakoolauksen välit purusta ja lastuista.

2.11. PS 16-22 + MB 15-19 + JA + Eki S 18-22

Välipohjan lankkukasa siirrettiin sisälle. Aloitimme lattian tekoa ja kaiteen tukitolpat asennettiin paikoilleen, seinävierilaatikkojen laudoitusta jatkettiin.

2.11. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Kertoi, että lattialankku tulee tänään. Lupasi toimittaa myös 2 1/2 sekä 3" nauvoja. Lupasi myös muistuttaa peltiseppää.

3.11. PS + H Saarento/puhelinkeskustelu

Ilmoitti, että lattialankut naulataan 3" nauvoilla. Lupasi myös selvittää 2 viikon lomansa aikana rautavitrillin käyttöä talviaikana.

7.11. PS 9.30-16 + R Rantanen 9.30-15 + KL + ES 10-15 + JA 11-13.30 + A-M H
11-13 + LP 10-12

Teimme yläkerran lattiaa, vähän porrasta, kaidetolppia ym.

8.11. PS + PL/puhelinkeskustelu.

Lupasi toimittaa kierrenauvoja yläkerran lattian naulaamiseen.

8.11. PS + R Vesterinen

Keskustelimme lattiapintojen käsittelystä ym. RV lupasi miettiä eri aineita ja tutkia kirjallisuutta.

8.11 PS 16.30-22 + Simo R 16.30-21.30 + KL + ES 17.30-21.30

Teimme yläkerran lattiaa, porrasta ym. Yläkerran lattia on nyt 1/2-välissä. 1000 W valaisin pimeni, jouduimme tekemään töitä 500 W valaisimen varassa.

9.11. PS + PL/puhelinkeskustelu.

Lupasi toimittaa halogeenipolttimoita, täkkipultteja ja naulauskulmia.

13.11. PS 9-18 + KL 10.30-16.30 + Pertti S 9.30-12.30 + Timo T 10-13.30

Teimme yläkerran lattiaa portaiden takareunan tasolle sekä aloitimme alakerran lattian tekoa pohj. päästä n. 2 m. Imuroin ja siivosin kalikoita vielä alakerrasta n 1 1/2 tuntia.

14.11. PS 14-18 + Meri B 14-16

Imuroimme yläkerran kattoa ja seiniä sekä valmiin osan lattiasta. Imuroin n. puoleenväliin alakerran lattiaa + seinustalaatikoiden päälliset. Peitin imuroidun osan kovalevyillä sekä suojasin muutenkin paikkoja.

15.11. PS + Simo R 16.30-21.30 + KL + Eki S 17-20.30 + JA 17-21

Teimme yläkerran lattiaa, alakerran lattiaa ja kaidetta.

18.11. PS + H Saarento/puhelinkeskustelu

Puhuimme makasiiniin liittyvistä töistä ja sovimme, että ensi viikolla katsotaan sähköistystä ym

18.11. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

PL lupasi toimittaa imurin viikonvaihteessa

21.11. PS 9-17 + KL 10-17 + JA 10-16 + Timo T 11-16 + LP 12-14

Teimme yläkerran lattiaa, kummastakin päästä puuttuu enää 2-4 lautaa.

Alakerran lattiaa tehtiin niin pitkälle, että seinustalaatikostojen välinen osa on valmiina. Yläkerran kaide on muutoin valmis, ainoastaan ristikot puuttuvat. Siivosimme kaikki laudanpätkät ja roskat pois sekä imuroimme alakerrasta laatikkojen päälliset ja valmiin lattian.

22.11. PS + H Saarento 15-16

Kävimme makasiinissa läpi eri työvaiheiden toteutuksia kuten portaiden, lattian, valojen ym.

22.11. PS + Simo R 17-21.30 + MB 17.30-20 + Eki S 18-20 + JA 17.30-21.30

Saimme yläkerran pohj.p lattian valmiiksi, puolet kaiteiden ristikoista ja pienen matkaa alakerran lattiaa eteenpäin.

23.11. KL + K Varpi/puhelinkeskustelu

Kari sopi sähköputkituksesta ja tilasi samalla lisälautaa alakerran lattiaa varten. Varpi lupasi toimittaa putket jatkomuhvit sekä laudan perjantaiksi.

25.11. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

PL kertoi, että lautaa pitäisi tulla perjantaina ja samalla sovittiin taas imurinkin tuonnista.

26.11. Kävin tarkistamassa, että kaikki tavarat oli paikalla, ostin vielä 40 kpl aluslaattoja portaiden pultteja varten.

28.11. KL 9-16 + Simo R 9.30-14.30 + JA 10.30-16 + MB 12-14 + Timo T 12-13

Eki S 12-14

Yläkerran lattia tuli täysin valmiiksi, myös kaiteet (kaiteiden ristikot kiinnittämättä). Alakerran lattia edistyi viimeisen pystytorpan ohi.

5.12. JA 9-14.30 + Simo R 8-14.30 + Anne-Mari 11-13

Alakerran lattia tuli valmiiksi. Yläkerran lattia imuroitiin. Tilat ovat muotoutuneet, portaat puuttuvat vielä.

12.12. PS 9.30-16.30 + LO 9.30-14.30 + MB 10-13 + LP 12.30-14 00 + Meri B
15.30-16.30

Teimme portaiden askelmia, 3 jäi puuttumaan (tavara loppui), emme kuitenkaan kiinnittäneet niitä vielä. Alakerran laatikot saivat alimmaisen lautansa, rimaa ehkä tarvitaan. Siivosimme alakerran Merin kanssa.

14.12. PS 17-21.30 + K 17-20.30

Teimme portaat valmiiksi, käsijohde puuttuu.

13.12. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

PL lupasi toimittaa puuttuvat laudat askelmiin sekä täkkipultteja ja uppokantaisia puuruuveja askelmien kaiteiden ym. kiinnitykseen.

16.12. PS + Meri B 20-21

Siivosimme alakerran odottamaan ensi vuotta.

FRIISILÄN TALKOOT 1994

23.4. KL + MP 10-15 + PS 10-14 + Liisa M 11-12

Siirrettiin makasiinin edustalla ollut lautakasa makasiinin taakse. Näyttelytilan toinen ovenpuolikas viimeisteltiin ja asennettiin paikoilleen.

Olin vko 17 selkäsairaana ja lähdin pe 29.4. Prahaan (viikko 18)

Kari + JA + S Rantala kävivät sinä aikana n. 2 kertaa talkoissa.

16.5. PS + P Lehtinen

Sovittiin, että PL toimittaa meille ruuveja, kaidepuuta ym. tavaraa.

Lisäksi sovittiin, että PL hankkii kaivurin ja siirtolavan ja puhdistetaan makasiinin päässä oleva kaatopaikka sekä poistetaan betonimöykkyjä ja hankalia kiviä pihamaalta.

Lisäksi poistetaan vanhan saunan perustuksista kaikki puu-, pelti- ja lasijäte sekä poistetaan myös vanha mädäntynyt lautakasa luontopolun varresta.

17.5. PS + KL + sähköliik.joht. Kielo 7.30-8.30

Käytiin sähköasennustyöt yhdessä läpi ja sovittiin, että työt aloitetaan ma 23.5. Sitä ennen Kari vielä täydentää piirroksia ja merkkää pistokkeiden paikat.

17.5. PS 17-20.30 + JA 18-20.30 + P Sirola 17.30-20.30 + LP 18-20

Kiinnitettiin yläkerran kaiteiden ristikot ruuveilla. Makasiinin ovet rapattiin ja maalattiin runsaasti ohennetulla öljymaalilla.

18.5. P 17-21.30 + JA 17.30-21 + SR 17.30-21.30

Suunniteltiin ja aloitettiin yläkerran portaiden kaiteen asennusta, tehtiin laatikkojen takareunojen laudoitusta.

20.5. PS 8-11

Kaivuri kaivoi makasiinin pohj. pään kaatopaikkaa sekä siirsi isoja kiviä ja betonimöykkyjä siirtolavalle. Työ jäi kesken, kun toista siirtolavaa ei saada ennen maanantaita ja yhdellä lavalle ei mahtunut kun 1/3 kaikesta moskasta.

23.5. PS 17-22.30 + SR + JA 17-21.30

Soviteltiin kaidetta, tehtiin laatikkojen kansien kiinteitä takaosia. Siivottiin lopuksi alakerta harjaimalla ja imuroimalla.

23.5. PS + Eki S + KL + JA + Ritva T + SR + Ari Karhilahti 18.30-19.30

Katseltiin, suunniteltiin ja sovittiin näyttelyripustuksista, aiheista, valoista sekä jaettiin seinä- ym. tilaa lsy:n ja Rinkan välillä.

Sovittiin näyttelyn avajaispäivästä 25.9.94

24.5. PS 17-22 + JA 17.30-22

Kaide asennettiin paikoilleen. Laatikkojen taustoja rakennettiin.

24.5. PS + H Saarento/puhelinkeskustelu

Keskusteltiin aineista, jolla käsitellään lattiat ja laatikot. HS lupasi selvittää asian viikon kuluessa.

24.5. PS + P Lehtinen

PL lupasi kiirehtiä kaivuria tekemään maanperkuutyöt loppuun makasiinin pohj. päässä.

24.5. PS + R Vasama/puhelinkeskustelu

Sovittiin, että RV ryhtyy välittömästi hoitamaan sähkölinjan päärakennuksesta makasiiniin. L-S:n Sähkö asentaa tolpat pihalle ja vetää linjan.

25.5. PS 17-22.30 + JA 18-22.30

Teimme porraskaiteen valmiiksi. Teimme myös laatikoiden kansien kiinteiksi jääviä takaosien viimeistelynaulauksia ja sahauksia sekä loppujen kansilautojen sovituksia.

26.5. PS 17-22 + JA 17.30-21.30 + SR 10-12, 17-21.30

Simo kävi ap:llä maalaamassa makasiinin ovet toiseen kertaan täydellä maalilla

Illalla teimme laatikoiden kansia valmiiksi länsisivulta ja puoliksi pohj. sivulta. Siivosin vielä viimeksi ja peitin yläkerran lattiatkin aaltopahvilla. Sähkömiehen pitäisi huomenna aloittaa.

27.5. Makasiinin pohj. pään kaatopaikkaromut kaavittiin kaivurilla siistiksi ja kuormattiin siirtolavalle. Saunan raunioiden vieressä oleva lahonnut lautakasakin siirrettiin siirtolavalle. Muurahaisia oli lahonneissa laudoissa hirveän paljon.

27.5. Sähkömiehet olivat tuoneet makasiiniin tarvikkeita ja pyytäneet kiinnittämään rasiat oikeisiin kohtiin. Kari käy viikonvaihteessa hoitamassa homman.

30.5. PS 16-22 + SR 16.30-22 + KL 18.30-19.30 + JA 20-22

Tehtiin edelleen laatikkojen kansia ja puuttuvia sivulautoja naulattiin. Yhteen luokkuun asennettiin jo saranatkin valmiiksi.

31.5. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Pyysin, että siirtolava vietäisiin heti pois, sillä muurahaiset parveilivat makasiinin kimpussa. PL kertoi, että traktori on jo matkalla Friisilään.

1.6. PS 17-22 + JA 17.30-22

Saatiin laatikot valmiiksi saranoita myöten. Yläkerran sisäkatosta katkottiin nauvoja ja lyötiin niitä nurin, jotta ihmiset eivät satuta päitään.

PL oli toimittanut 10 m2 multaa pihalle.

3.6. L-S:n Sähkö asensi 2 tolppaa pihalla

7.6. KL 8-9 + sähköasentaja

Asennusliikkeen mies aloitti sisäsähköjen asennuksen makasiinissa.

Kari kävi vielä aamulla selvittämässä asentajalle asennukseen liittyviä asioita.

7.6. PS + Vesterinen

Käytiin makasiinissa katsomassa lattioita ja sovittiin tehtävistä maalauksista ja käytettävistä aineista. Sain reseptit aineiden sekoittamisesta ja menekistä. Lattiat käsitellään seoksella, jossa 1 osa on pellavaöljyä, 1 osa tervaa ja 1 osa tärpättä.

Laatikot käsitellään rautasulfaattiseoksella, jossa on pääasiassa vettä ja jonkin verran petsiä.

7.6. PS 17-22-30 + SR 17-22 + JA + A:n poika 18-22 + Paavo P 17.30-21.30 + KL 19.30-22.30 + LP 19-22

Levitettiin koko 10 m³ multakuorma 2 kotsareilla ja 4 lapiolla sekä haravoilla 5 miehen voimin. Pohjoispää tasattiin sekä saunan ympärys + lähietäisyydellä olevat kuopat. Etelä- ja länsiseinustoille siirrettiin savimaata kuoppiin ym. ja päällystettiin hiekalla. Hiekka- ja sepelikasakin hävisi pihamaalta ja makasiinin ympäristö siistiytyi huomattavasti.

Aloitimme myös varaston hyllyjen rakentamisen kanooteille, boxeille ym:lle.

8.6. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Tilasin PL:ltä 13.6. tarvittavat maaliaineet ja siveltimet sekä teollisuusimurin.

PL kertoi, että arvonlisäveroetus aiheuttaa toimitusaikojen pitenemistä.

8.6. Selvitin K Häkkilältä, siemenkaupasta, luontokaupasta ja yliopiston puutarhalla kylvettävistä niittykasvien siemenistä niiden ominaisuuksia. Tulin siihen tulokseen, että alueelle tulisi kylvää kukkasiemeniä pienille rajatuille alueille ja lisäksi nurmikon siementä harvakseen.

Yliopiston puutarha myy siemeniä 5,-/pussi.

13.6. PS + Punta/puhelinkeskustelu

Puhuttiin Friisilän mulloksen siemenistä. Sovittiin, että syksyllä kylvetään niityn kukkasiemeniä ja jätetään nurmikon kylvö ainakin syksyyn.

13.6. PS + P Lehtinen

PL unohtanut imurin, mutta lupasi kuitenkin sen illaksi. Maalaustarpeet olivat jo Friisilässä

13.6. PS + KL 18-23

Siivottiin 2 imurilla yläkerta. Maalattiin, 1/3 tärpättä, 1/3 vernissaa ja 1/3 tervaa, seoksella yläkerran lattia ja kaiteet. Tärpätistä tuli melkoinen käry.

14.6. PS 18-23 + SR 18-21

Korjasimme yhdessä vetovoimalla luontopolun taulun ja etsimme Kuvun taulun rotkosta sekä toimme myös rikotun pönttötaulun Friisilään. Friisilässä imuroin ja siivosin alakertaa joka oli sähkömiehen jäljiltä erittäin roskainen, hiekkainen ja pölyinen.

15.6. PS 17-23

Sähkömies sai työt tältä erää valmiiksi klo (19.00) ja kytki sähköt makasiiniin. Joitakin lamppuja jäi asentamatta ja muuta pientä. Sähkömies joutui lähtemään 2 kk:si Inkooseen ja tekee lopputyöt sitten, kun valaisimet ym. ovat maahantuojalta saatavissa.

Siivosin ja tyhjensin alakerran kaikesta tavarasta. Imuroin laatikot maalauskuntoon, imuroin myös seinät, kannatushirsien päälliset ym. Alakerta on nyt siinä kunnossa, että lattiat ja laatikot voidaan välittömästi maalata.

20.6. PS 15.30-23.30 + KL 18-23 + Timo T 17-21.30 + Paavo P 16.30-21

Ylä- ja alakerran lattiat imuroitiin vielä ja alakerrasta poistettiin suojapahveja työn edistymisen mukaan.

Yläkerran lattia maalattiin 2 x kertaan, samoin kaiteet. Portaat ja alakerran lattia saivat ensimmäisen käsittelynsä, samoin portaat. Kaikki remonttitavarat ovat nyt varaston puolella.

Laatikot käsiteltiin rautasulfaattiseoksella + petsiä, jäivät melko vaaleiksi. Tuntui hienolta kun työt alkoivat valmistua makasiinissa.

20.6. Ari Karhilahti oli tuonut vitriinit Friisilään. Tarmo Virtanen toi meille kuolleen lepakon.

16.6. Kalevi Näkki lahjoitti näyttelyyn täytetyt; supin, haarapääskyn ja käen.

27.6. KL + SR 17.30 - 20.30 + JA 18.30-20.30

Alakerran lattia ja portaat maalattiin toiseen kertaan.

Työt ovat korjausten osalta lähes valmiit ja päätettiin pitää kesälomaa heinäkuun ajan.

8.8. PS + Ritva T + Helena L + Tuomo Untinen

Untisen kanssa suunnittelimme kivinäyttelyn materiaaleja, esillepanoa, vitriinejä, geologisia karttoja ym.

Sovimme, että Untinen ryhtyy keräämään tarvittavia kivinäytteitä, suunnittelee tekstejä ja selvittää geologisten karttojen saantia ym.

Sovimme, että me hankimme vitriinit ja minä soitan hänelle ensi maanantaina.

9.8. PS + KL 8-9

Kävimme vielä katsomassa ja mittaamassa vitriinien sijoittamista kiviä varten.

Kari ottaa Ariin yhteyttä ja kysyy hänen mielipidettään asiassa. Sovimme myös töiden aloittamisesta vielä tällä viikolla.

9.8. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

PL lupasi toimittaa tralliaineeksi 8 m 200 x 50 mm höylättyä lankkua huomiseksi.

11.8. PS + Simo R 17-21.30 + KL + Ari K + Helena L 17-18.30

PL oli toimittanut lankkua. Teimme Simon kanssa yläkertaan trallit 2 kpl a´ 2 m.

Suunnittelimme yläkerran vitriinien kokoa ja sijoitusta, riukuaidan rakentamista, valaisua, koivupölejä, keloja, sammalmattoa ym.y.m. Ari lupasi tehdä vitriinit kiviä varten sunnuntaiksi valmiiksi.

12.8 ja 14.8. S Rantala, yht. 2 t

Simo kävi maalaamassa yläkerran trallit.

15.8. PS + Punta puhelinkeskustelu

Kyselin Punnalta löytyisikö kaupungin metsästä ainekset riukuaitojen valmistukseen n. 40 kpl kuusia ja n. 80 kpl haapoja. Punta lupasi miettiä mistä löytyisi harvennukseen sopiva palsta. Soitan 16.8. ap. uudelleen.

15.8. PS + T Untinen/puhelinkeskustelu

TU oli tänä aamuna tuonut jo kiviä paikalle ja kerroin vitriinien koot 120 x 40/3 kpl = 360 cm.

TU oli myös tutkinut pihapiirien kiviä ja kertoi, että luontopolun alusta löytyy mielenkiintoisia kivilajeja ja sovittiin, että TU hankkii tarvittavat kartat, kerroin myös tekstitalujen koon. Sovimme seuraavan tapaamisen 22.8.94 klo 17.00 Friisilässä. Vitriinien pitäisi olla silloin varmasti valmiit. Myös pihapiirin isot kivet löytyvät.

15.8. PS 17.30-21.30 + KL 18-21.30

Niitin pihapiirin ja luontopolun alusruohikon. Teimme portaiden alapuolen puuttuvan lattiaritilän ja laatikon pään sekä maalattiin tarvittavat osat.

16.8. PS + Punta/puhelinkeskustelu

Punta kertoi, että kuusia olisi saatavissa Kerttulasta, Tenavakadun päästä jalankulkutietä pieni matka ja kuusikot ovat kummallakin puolella tietä. Haapaa ei vielä löytynyt.

16.8. Kari sai Ariin yhteyden ja selvisi, että kaikki aidasaineet voisivat olla kuusta. Haapaa ehdotettiin ainoastaan metsän säästämiseksi.

16.8. PS + Punta/puhelinkeskustelu

Ilmoitin, että kuusi kelpaa meille aidaksi. Punta ilmoitti, että voisimme harvennusperiaatteella ottaa em. metsiköstä tarvittavan puumäärän kuusia.

Harvennuksessa jätettävien puiden välit olisivat 1 1/2 - 2 m.

16.8. PS + Rouva Laine/Turun lintut. yhd.

Ostin 3 pönttöä hintaan 120,- näyttelyä varten.

16.8. PS + Meri B 18-19

Kävimme Paimenenpolun kummankin puolen kuusikkoa tutkimassa. Tarvittava kuusimäärä kyllä saadaan sieltä.

18.8. PS + Vesterinen/puhelinkeskustelu

Lupasi huomiseksi selvittää rautavitrillin käytön laatikoissa.

18.8. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Sovittiin, että ensi viikolla korjataan makasiinin ikkuna.

PL kertoi, että 22.8. aloitetaan työt taas Friisilässä kahden työryhmän voimin, toinen paneutuu pää-rakennukseen ja toinen aloittaa navetan purkauksen.

18.8. PS + Simo R 17-21.30 + Ari K 19-20.30

Järjestimme varaston puolella lautapinot uudelleen ja siirsimme osan ulkovarastointiin makasiinin taakse. Tyhjensimme navetan varastoista toisen kokonaan ja toisesta Ari Karhilahti haki muutaman hirren ja vanhaa lankkua ja lautaa. Asensimme kiviä varten vitriinit ja maalasimme toiseen kertaan maanantaina tehdyt portaiden alustrallin.

22.8. KL 18-21.30 + Ritva T + Untinen + geologi

Sovittiin, että U järjestää tuomiaan kiviä vitriiniin sekä tekee ehdotuksen teksteistä. Lisäksi sovittiin, että Friisilän pihaan pystytetään kehikko + tekstit pihakallion eri kivilajeista sekä tuodaan isoja kiviä pihapiiriin.

Kari asensi halogeeni- ja ristikkolyhtyjä paikoilleen. Kaupungin luvalla sähköfirma toimitti ristikkovalaisimia lisää 4 kpl.

22.8. PS + Simo R 17-22 + JA + Eki S 17.30-21

Haimme Paimenenpolun metsiköstä riukuaidan aineksia. Otimme n. 50 kuusta varsin paksujakin joukossa ja kuljetimme Simon autolla + peräkärriellä rungot Friisilään jatkokäsittelyä varten. Otimme puut harvennusperiaatteella. Jätimme oksat ja latvat metsään Punnan luvalla.

23.8. PS + Simo R 17-21.30 + JA + Mikko A 17.30-21.30

Halkaisimme riukuaidan riut kirveellä ja kiiloilla, siirsimme kaikki aita-aineet sisälle. Yritimme runkojen halkaisua sirkkelillä mutta moottori ei jaksanut pyörittää terää. Päärakennuksen 2 ikkunaa oli rikottu. Sähkömies oli tehnyt rumasti maadoituksen.

26.8. Ari K + Simo R

Ari rakensi yläkerran kumpaankin päähän riukuaidat.

28.8. Ari 2 t + mies + Kari L

Pojat kävivät kaatamassa Huvilinnun parkkipaikan tuntumasta suuren koivun ja pätkivät sen pölleiksi, jotka ulottuvat yläkerran kattoon.

29.8. PS + SR 17-22 + KL 18-21.30 + Ari K 17.30-20.30

Simo maalasi alakerran laatikot rautavitrillillä toiseen kertaan + jonkin verran seinää. Ari pystytti yläkertaan koivupöllit ja tila alkaa näyttää jo hyvältä. Siirsimme navetasta hirret + piirut makasiinin taakse peltien alle sekä osan laudoista makasiinin varastopuolelle. Navetta tuli meidän tavaroista tyhjäksi, ainoastaan lautta jäi jonkin verran sekä makasiinin ovia.

31.8. PS 17-22 + Simo R 16-22 + JA 18-22 + KL 20.30-21.30

Teimme Simon kanssa makasiinin pohjoispäätyyn riukuaitaa, ehkä vähän hatara.

Simo oli jo aikaisemmin käynyt hakemassa vitsaksia. Jyrki vaihtoi yläkerrasta kattotuolien välitukia järeämpään lautaan. Kari haki navetasta loput laudat ja 3 makasiinien ovea varastoitavaksi.

1.9. PS 19.30-22 + KL 18.30-22 + Eki S + Juha O 19.30-21.30 + L Mainela 19.30-21

Suunnittelimme avajaisten ohjelmaa, kutsuvieraita, avajaisluennoitsijaa ym. Sovimme tehtäväjaosta ja Rinkan esittelytilasta ym. ym.

Kari siivosi alakerrasta riukuaidan loput aidakset ym.

2.9. Hankin H Rannikolta siivousvälineitä makasiiniin.

4.9. KL + JA 2 t.

Jyrki ja Kari kävivät hakemassa Huvilinnun maastosta koivunrunkoja - joukossa iso visakin - makasiinin alakertaan sekä kehyspuiksi tauluihin.

5.9. PS + KL 17-22 + JA 18-21

Teimme yläkerran kattoon sähkövalaisimille kiinnityslaudat, maalasimme valkoisia seiniä, siivosimme. Ari kävi tekemässä ison kivenmurikan kipsistä. Karille kävi vahinko hälytyslaitteiden kanssa ja jouduimme odottelemaan vartiomiestä melko pitkään.

6.9. PS 17-22 + Simo R 17-21.30 + JA 18-21.30 + Ari K 17-20

Maalattiin rautavitrillillä eteläpäädyn seinät + muitakin vaaleita lautoja ja tolppia. Teimme linnunpönttöjen lautojen sahausta. Ari viimeisteli kiven yläkertaan, sahasimme ja nostimme suuren visakoivun alakerran pohj. päätyyn. Jyrki tapitti kaiteiden poran reiät

7.9. Simo R 2 t.

Simo kävi päivällä maalaamassa toiseen kertaan eteläpään sisäseinät vitrillillä.

7.9. PS 17-21 + JA 18-20

Teimme linnunpönttöjä eri kokoja näyttelyä ja pihapiiriä varten.

7.9. KL + Veli-M Pihlava + T Untinen

Katsoivat ja sopivat kivitauluista ja kutsuista.

12.9. PS + SR 17-21.30 + KL 16-20.30

Teimme linnunpönttöjä, kirjasimme tekemättömiä töitä ja suunnittelimme alakerran asetuksia + ripustuksia.

12.9. Johanna M + T Untinen + V-M Pihlava

Kävivät sopimassa; JM siileistä, TU kivistä ja V-M P kutsukortista.

15.9. KL + Loikas 8-9

Sovittiin kohdevalolamppujen hankinnasta, sähköasennusten lopputöistä mm. vitriinin yläpuolisten valojen kiinteästä asennuksesta, kohdevalojen sijainnista ym. Sähköri oli päivällä töissä makasiinissa.

15.9. PS + SR 17-22 + JA 18-21 + Ari K + Helena L 17.30-19.30 + Kari L kävi illalla

Teimme linnunpönttöjä, maalasimme ne. Yläkerta ja vitriinit imuroitiin. Emme päässeet hakemaan sammalia, koska vesisade oli rankkaa. Satutin illalla viimeksi oik.

käden nimettömän poratessani lisäreikiä siililaatikoihin.

16.9. Kävin aamulla Friisilässä. Sähköri oli töissä ja sovimme, että hän hankkii lisää kohdevaloja.

18.9. Ari + KL + Eki S + J Orvasto

Ari järjesteli sammaleita, myrkytti niitä ja toi koivupötkkelön kääpineen. Kari teki luontokoululle taulun kehikon ym.

18.9. Ari k + Helena L

Hakivat sammaleita Huvilinnusta.

19.9. PS + KL 17-22.30 + SR 17-21.30 + Ari K 17-20

Ari järjesteli sammaleita, liimasi kääpiä, asetti supin ja siililaatikon paikalleen, samoin pönttöjä. Teimme loput pöntöt valmiiksi, asensimme spotteja varten kiinnityslautoja, teimme luontokoulun kehikon valmiiksi, suunnittelimme tekstejä, ohjelmaa, työnjakoja ym.ym. Maalasimme petsillä eri kohteita.

20.9. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu

Sovittiin, että PL hoitaa siirtolat, asuntovaunut toist. pois sekä hoitaa pihan siistimisen + imurin, jota voidaan pitää viikonloppuun.

20.9. PS + Anna L/puhelinkeskustelu

Sovittiin, että kaup.h. vahtimestarilta saa noutaa vahvistinlaitteet perjantaina, palautus maanantaina.

20.9. PS 17-22 + SR + Ari K 17-20.30 + KL 19.30-21

Kaadettiin makasiinin takaa raidasta yksi iso haara ja pysytettiin se alakerran nurkkaan, oksat pantiin siirtolavalle. Haettiin metsästä, pururadan tuntumasta sammaleita 2 paarillista. Sai pöntöt järjestettyä näyttelykuntoon. Kari toi lsy:n tavoitetaulun, liimasi tekstit tilapäisesti ja kiinnitimme sen seinään, samoin kiinnitimme pönttöjen rakennusohjeet. Ari sai valmiiksi yläkerran päädyn.

20.9. Helena kävi ja kertoi, että hälyt asennetaan makasiiniin n. 1 viikon kuluessa.

21.9. PS + ES 17-22.30 + KL 20-22.30 + J Orvasto 18-21

Teimme taulunpohjia, terva- ja petsimaalauksia, järjestelin varastoa. Rinkan yläkerran osasto alkaa valmistua. Kokeilimme erilaisia kohdevaloja. Valitettavasti totesimme, että kivivitriinin lasit ovat liian pienet (pokat).

22.9. PS + SR 17-23.30 + KL 18-23.30 + Ari K 18-22.30 + Juha O + Eki S 18-22 +
Liisa M 18-22.30 + Helena L + Hanna L

Viimeistelimme näyttelyä huomista lehdistötilaisuutta varten. Liisa siivosi ja pesi vitriinien lasit. Teimme vitriinit valmiiksi, suljimme ne ja korjasimme listoilla kivivitriinin vajauksen. Asensimme yläkerran korokkeet (lapsia varten). Kari teki vielä taulujen kehyksiä ja liimaili tekstejä, leikkeli vitriinien nimilappuja. Petsasimme ja tervasimme viimeisiä levyjä ja lautoja. Saimme paikat ja näyttelyn kuntoon - koviille otti. Osa teksteistä ym. päätettiin tehdä myöhemmin.

23.9. PS + LM 9.00-13.30 + Eki + Ari + Helena 10.30-13

Lehdistötilaisuus klo 11.00

Paikalle saapui; Tenovuo, Turun Radio, Rannikkoseutu, Kaupunkilainen, Turun Sanomat, Päivälehti.

Tilaisuudessa tarjottiin kahvia + pullaa. Tilaisuus sujui ilmeisen hyvin - perästä kuuluu. Turun Radio haastatteli minua ja Tenovuota suoraan lähetykseen.

25.9. PS + Saarento/puhelinkeskustelu

P Lehtinen, K Varpi

Kertoivat, että navetta, joka nyt on purettu lähes valmiiksi uudelleenrakentamista varten korjataan suurehkolla joukolla ja työ viedään yhtä kyytiä vaiheeseen, että alakerta on kunnossa perustöistä ja katto on taas rakennuksen päällä. Kohde on alettuaan kaupungin suurin rakennuskohde.

23.9. HL + Hanna L + Ari K

Tytöt valmistelivat luontokoulun taulua ja tekivät muitakin valmisteluja näyttelyyn. Ari viimeisteli erilaisia pikkujuttuja.

24.9. PS 17-21.30 + KL 18-19 + 22 - 04.30

Tein viitotusta varten 2 taulua ja lukuisia viittoja. Petsasin vielä yhden taulun pohjan ym. Kari kävi sahaamassa yhden taulunpohjan.

Kari sai aamuyöstä valmiiksi rungon + kiinnitykset värifotokopioille kasveista.

25.9. AVAJAISPÄIVÄ

Menin Friisilään viemään äänentoistolaitteita 8.30 aikaan, kävin työssä ottamassa kopioita. Kari tuli 9.30 maissa, Eki samoihin aikoihin. Aloitimme Karin kanssa järjestelemään paikkoja ja asioita. Myös Rinkan poikia saapui 11.30 maissa paikalle. LSY:stä olivat Kari ja Hanna, Helena, Johanna, Ritva, Liisa, Meri ja Pekka, Lasse P, Ari K.

Rinkasta; Eki, Anne-Mari, Jyrki ja Riitta A, Juha ja Teija O, Timo T, Ritva Lehto.

Avauksen suoritti Rauno Tenovuo, Rauno Saari puhui sekä Seppo Karhu Suomen Ladusta ymp.min. Seppo Pietikäinen oli lähettänyt tervehdyksen ja avajaispuheen. Arno Kasvi kertoi vanhojen pihojen koristekasveista. Anne M, Riitta A ja Meri B hoitivat buffettia. Yleisöä oli ilahduttavan runsaasti, ehkä 3-400. Kutsuvieraista tunnistin; Varpi, Anna Lyytikäinen, Lasse Tuominen, P Rasi, H Saarento, Is-piiristä Smirnoff ja Tuija Nyysönen, Kumpunen Ladusta, Olavi Tuomi.

Paikalla kävi Auran Aallot ja Rannikkoseutu.

LYHENNYSTEN YHTEENVETO

AL	Anna Lyytikäinen	Markku B	Markku Brandt
Anna L	Anna Lyytikäinen	Markku P	Markku Pinta
A-M H	Anne-Mari Hurme	MP	Markku Pinta
Anne-M	Anne-Mari Hurme	Martti B	Martti Brandt
Anne-Mari	Anne-Mari Hurme	MB	Martti Brandt
Ari	Ari Karhilahti	Meri	Meri Brusi
Ari K	Ari Karhilahti	Meri B	Meri Brusi
Eki	Erkki Saarnio	Mikko A	Mikko Aaltonen
Eki S	Erkki Saarnio	Paavo P	Paavo Palo
Erkki S	Erkki Saarnio	PP	Paavo Palo
ES	Erkki Saarnio	Pauli S	Pauli Sundholm
Hanna	Hanna Loikas	Pekka	Pekka Sundholm
Hanna L	Hanna Loikas	PS	Pekka Sundholm
Helena	Helena Lehtonen	Pertti S	Pertti Sirola
Helena L	Helena Lehtonen	PL	P Lehtinen
J	Jyrki Aaltonen	R Vasama	Riitta Vasama
JA	Jyrki Aaltonen	Riitta A	R Aaltonen
Jyrki A	Jyrki Aaltonen	RL	Ritva Lehto
Johanna M	Johanna Mattila	Ritva L	Ritva Lehto
Juha O	Juha Orvasto	S Rantala	Simo Rantala
K	Kari Loikas	Simo R	Simo Rantala
Kari	Kari Loikas	SR	Simo Rantala
Kari L	Kari Loikas	T Untinen	Tuomo Untinen
KL	Kari Loikas	Taina	Taina Porsanger
KLO	Kari Loikas	Tarmo V	Tarmo Vainio
L Mainela	Liisa Mainela	Teija O	Teija Orvasto
Liisa	Liisa Mainela	Tiina S	Tiina Salo
Liisa M	Liisa Mainela	Timo T	Timo Toivanen
L Pors	Lasse Porsanger	Valjakko	Uutis-Valjakko
Lasse	Lasse Porsanger	V-M Pihlava	Veli-Matti Pihlava
Lasse P	Lasse Porsanger		
LP	Lasse Porsanger		
Isy	Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry.		

Peikka	Kari	Narhi B	Rini P	Narhi P	Jukka A	Simo R	Riitta S	Eikka S	Kasperi		
4,5	4,5	4,5	5,5	4,5	9,5	6,5	5,5	4,5	5,5		
1	1	1			2			1			
0,5	1,5	3,5						2			
2	3,5	2		1/2 1/2			1/2 1/2 1/2		1/2 1/2 1/2		
3,5	2	4		32	1/2 1/2 1/2 1/2	1/2 1/2 1/2 1/2	52,5		1/2 1/2 1/2		
1		2,5		75					29,5		
1		2									
4		1			108,5	128		81			
2,5		2									
1		1,5									
3,5		5,5									
2	1/2 1/2 1/2 1/2	6,5									
1,5											
5,5											
6,5											
2											
		239,5									

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

392

Tarmol	Reus P	Markku B	Pääsimi Matti	Pääsimi S	Helmi L	Johanna K	Kuusela pija	Kuusela L	Lisa N	Ritza T	Meri B	Anne Mari
3,5	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	3	2	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
3	5	4,5			2		4,5	4,5	2	4	4,5	4,5
4,5	4,5	8,5	3,5	15,5	6 1/2	3	14	4	12,5	4	2,5	4,5
4,5	18,5								12,5	2		4,5
1/2										4,5		4,5
26										21		26

illeg	poika	Taina	Ritza	Johanna	Raimo	Timo
alku	Arvola	Porschgen	Lehto	Arvola	Rintanen	Tornanen
1	4	3 1/2	6	7	4 1/2	3 1/2
					9,5	9,5

- ei kuitteita 31
 - työtunnit 1.480,5

alle 5t / 6ht
 yli 5t / 25
 yli 25t / 121

5-50 t	1 arpa	(17)	
50-100	2	(3)	
yli 100	3	(3)	
150-200			
yli 200 - 250	54	(14)	25
			12
			37